



BÉKÉSCSABAI
VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

Tárgy: A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója a keretmegállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásáról
Melléklet: 5 db

Előkészítő: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2025. június 19. napján tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzetben meghozott 20/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat alapján keretmegállapodás (a továbbiakban: keretmegállapodás) jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) között. A keretmegállapodással az Önkormányzat megbízta a Kft.-t az Önkormányzat európai uniós forrásból, Modern Városok Programból, illetve egyéb hazai forrásból megvalósuló egyes pályázatainak előkészítésével, tervezésével, jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével, műszaki, kivitelezési tervek elkészítésével, pályázatok elkészítésével, a támogatott projektek teljes körű végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ellátásával.

A keretmegállapodás alapján a Kft. köteles a feladata ellátásáról és az ügyek állásáról szükségyszerűen, de legalább évente kétszer tájékoztatni a közgyűlést. A Kft. legutóbb 2024. december 12-én számolt be az elmúlt időszakban végzett feladatairól. A beszámolóban részletezésre kerültek az addig benyújtott és támogatásban részesült projektek, lebonyolított közbeszerzési eljárások és egyéb, a Kft. feladatkörébe tartozó tevékenységek is.

A TOP Plusz Fenntartható városfejlesztés eszközének alapja az Európai Bizottság Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználási szabályait összefoglaló jogszabályának 9. cikke. Békéscsaba a 2021-2027-es uniós programozási időszakban nem egyedül tervez, hanem a várostérségéhez tartozó településekkel együtt, ez erőteljesen meghatározza az egyes projektek forrásának mértékét, a projektek számát és benyújtásának módját.

Békéscsaba Megyei Jogú Város azon három város közé tartozik, amelyek az Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (a továbbiakban: FVS) nem kizárólag a településhatárokon belülre vonatkozóan készítették el, hanem a Békéscsabai járás minden települését magában foglaló településeggyüttesre. Mind a megalapozó, mind pedig a stratégiai munkarészről elmondható, hogy a központi település mellett a szatellittelepülések helyzetével és fejlesztési szükségleteivel is foglalkozik; ebben két város (Csorvás, Újkígyós), egy nagyközség (Doboz) és öt község (Csabaszabadi, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás) tartozik.



BÉKÉSCSABAI

VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

A várostárségben zajló beruházások megvalósítása minden esetben az érintett települések kölcsönös együttműködési megállapodásán alapul. A várostárségi együttműködéssel kapcsolatos valamennyi feladatot a Kft. végzi. A várostárségi települések számára a Kft. szakmailag összetett, több projektelemet tartalmazó projekteket nyújtott be, amelyek összegzését jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Valamennyi előkészített pályázatunkat sikerrel benyújtottuk, a pályázatokat elsősorban zöldterület fejlesztésre, közösségi terek rehabilitációjára, napközi konyha felújítására, óvoda bővítésre, csapadékvíz hálózat fejlesztésére, turisztikai célú programokra, fürdő fejlesztésre, útépitésre, útfelújításokra, kerékpárforgalmi létesítmények építésére-felújítására, iparterület fejlesztésre készítettük elő.

A cégünk feladatai - a várostárségi tervezés miatt - tovább bővültek még a Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság koordinátori, illetve titkári, adminisztrációs feladataival. A Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság alapvetően az európai uniós forrásokkal kapcsolatos forráselosztásért felelős szerv. A Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság tagjait a békéscsabai járás településeinek polgármesterei alkotják.

Az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló táblázatok részletezik a Kft. TOP Plusz, TOP és MVP keretében végzett munkáit. Az előző beszámolási időszakhoz képest a változásokat piros színnel jelöltük az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben.

A döntés végrehajtásában közreműködő gazdasági társaság: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján hozza meg döntését.


HATÁROZATI JAVASLAT:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen határozat 1-5. mellékletében foglaltak szerint a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját a keretmegállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról.

Felelős: dr. Sódar Anita ügyvezető

Határidő: 2025. június 20.

Békéscsaba, 2025. június 10.


dr. Sódar Anita
ügyvezető

Ellenjegyzés:

jogi:

pénzügyi:

1. számú melléklet
TOP Plusz keretében benyújtott, Békéscsaba és várostérsége pályázatait

| Projekt címe/tárgya | Várostérségi település megnevezése | Projekt azonosítószáma | Támogatás mértéke (Ft) | Pályázat benyújtás dátuma | Támogatási Szerződés hatályba lépése | A projekt rövid tartalma |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| A keleti iparterület fejlesztése Újkígyóson | Újkígyós | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00005 | 224 999 999 | 2023.11.20. | 2025.04.16 | <p>A projekt célja: 501 m²-es ipari csarnok építése. A beruházás Újkígyós, József major 036/4 hrsz. alatt, a már jelenleg is működő Gip-1 jelű építési övezetbe eső iparterület területén valósul meg.</p> <p>✓ A Támogatási szerződés 2025. április 16-án aláírásra került.</p> <p>✓ A kiviteli tervek elkészültek.</p> |
| Békéscsaba belterületének klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00002 | 800 000 000 | 2023.12.18. | 2024.09.25. | <p>A projekt konkrét célja, hogy megfelelő és biztonságos belvízi és csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az alábbi területeken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Könyves utca (Rózsa u. - Batsányi u. között) – ároklefedés, 305 fm. zárt csatorna 2. Öntözött rét - záportározó rekonstrukció (csapadékvíz tározó iszapkotrás, tározó mederkialakítás ~5.463 m³ mennyiségben esetleges vezérárok alkalmazásával) 3. Kanálisi 1A csatorna rekonstrukció - 340 fm zárt csatorna, 890 fm nyílt árok áttört mederburkolattal. 4.1. Török Ignác utca - 230 fm földmedrű nyílt árok 4.2. Búzavirág utca - 190 fm földmedrű nyílt árok 5. Ilosvai utca - 173 fm zárt csatorna 6.1. Kastélyszőlők - Bojtár utca - 120 fm földmedrű nyílt árok 6.2. Kastélyszőlők - Csikós utca - 240 fm földmedrű nyílt árok 6.3. Kastélyszőlők - Ostoros utca - 200 fm földmedrű nyílt árok 7. Kárász u. Halastó u. - 55 fm áttört mederburkolattal ellátott nyílt árok, 176,80 fm zárt csatorna, 379,8 fm csapadékvíz nyomóvezeték 8.1. Öntözött rét - Bojtorján utca - 150 fm földmedrű nyílt árok 8.2. Öntözött rét - Perje utca - 90 fm földmedrű nyílt árok 8.3. Körgát utca - 130 fm földmedrű nyílt árok 9.1. Varságh Béla utca - 545 fm földmedrű nyílt árok 9.2. Vandhádi utca - 950 fm földmedrű nyílt árok; 150 fm zárt csatorna 9.3. Ybl utca - 640 fm földmedrű nyílt árok; 140 fm nyílt áttört mederburkolattal ellátott árok. 9.4. Mogyoró utca - 65 fm földmedrű nyílt árok; 205 fm nyílt |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------|---------|--|-------|--|-------|--------------------|---------|-------------------|-------|
| | | | | | | <p>áttört mederburkolattal ellátott árok.</p> <p>9.5. Földműves utca - 130 fm földmedrű nyílt árok</p> <p>9.6. Görbe utca – 415 fm földmedrű nyílt árok</p> <p>9.7. Omaszta utca - 167 fm nyílt áttört mederburkolattal ellátott árok, 948 fm földmedrű nyílt árok</p> <p>10. Berzsényi utca – 167 fm földmedrű nyílt árok</p> <p>Mindösszesen:</p> <table><tr><td>Kotrás (m³)</td><td>5 463</td><td rowspan="5">8 191,8</td></tr><tr><td>Nyílt földmedrű árok átereszekkel (fm)</td><td>5 210</td></tr><tr><td>Nyílt áttört mederburkolatú árok átereszekkel (fm)</td><td>1 457</td></tr><tr><td>Zárt csatorna (fm)</td><td>1 144,8</td></tr><tr><td>Nyomóvezeték (fm)</td><td>379,8</td></tr></table> <p>A projekt indulásához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tevékenység elvégzése megtörtént:</p> <ul style="list-style-type: none">- sajtóközlemény kiküldése- projekt táblák kihelyezése- sajtó cikk megjelentetése- honlapok elkészítése- 500 db. szórólap elkészítése- 300 db. 4 oldalas kiadvány elkészítése <p>A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet jóváhagytak és az előleg összege kiutalásra került.</p> <p>Jelenleg a projektfejlesztés zajlik.</p> <p>Az 1. mérföldkő teljesítési dátuma: 2025.06.30.</p> <p>✓ Vízügyi létesítési engedélyes tervek elkészültek.</p> | Kotrás (m³) | 5 463 | 8 191,8 | Nyílt földmedrű árok átereszekkel (fm) | 5 210 | Nyílt áttört mederburkolatú árok átereszekkel (fm) | 1 457 | Zárt csatorna (fm) | 1 144,8 | Nyomóvezeték (fm) | 379,8 |
| Kotrás (m³) | 5 463 | 8 191,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyílt földmedrű árok átereszekkel (fm) | 5 210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyílt áttört mederburkolatú árok átereszekkel (fm) | 1 457 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zárt csatorna (fm) | 1 144,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyomóvezeték (fm) | 379,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belterületi utak fejlesztése Újkígyóson | Újkígyós | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00001 | 523 000 000 | 2023.12.18. | 2024.09.13. | <p>A projekt célja az alábbi belterületi útszakaszok felújítása:</p> <ul style="list-style-type: none">- Apponyi utca (Fő u. – Széchenyi u.) – 150 m.- Árpád utca (Széchenyi utcától végig) - 560 m.- Béke utca (Kossuth u. – Béke u. 26.) – 150 m.- Dózsa György utca (Újköz u. – Petőfi u.) – 760 m.- Fő utca (Jókai u. – Árpád u.) – 330 m.- Gerendási utca (Gerendási utca 14. – Fő u.) – 200 m.- Hosszú utca (Ady u. – Arany u.) – 720 m.- Kölcsey utca (Kossuth u. – Arany u.) – 560 m.- Madách utca (Öreg u. - Madách utca 33) – 190 m.- Öreg utca (Petőfi u. – Ady u.) – 420 m.- Petőfi utca (1) (Öreg u. – Belterület határig) – 750 m.- Petőfi utca (2) (József A. u. – Gyulai u.) – 640 m. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Széchenyi utca (Árpád u. – Jókai u.) – 372 m. - Szent István utca (1) (Jókai u. – Iskola u.) – 370 m. - Szent István utca (2) (Apponyi u. – Gerendási u.) – 370 m. - Temető utca (Iskola u. – Temető u. 14/1) – 290 m. <p>Összesen: 6832 méter</p> <p>A projekt indulásához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tevékenység elvégzése megtörtént:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sajtóközlemény kiküldése - projekt táblák kihelyezése - sajtó cikk megjelentetése - honlapok elkészítése - 500 db. szórólap elkészítése - 100 db. 4 oldalas kiadvány elkészítése <p>A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet jóváhagytak és az előleg összege kiutalásra került.</p> <p>Jelenleg a projektfejlesztés zajlik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A kiviteli tervek elkészültek. ✓ A projektindító nyitó rendezvény 2025 május 30-án megrendezésre került. <p>Az 1. mérföldkö teljesítési dátuma: 2025.06.30.</p> |
| Kétegyházi úti iparterület fejlesztése | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2024-00001 | 467 000 000 | 2024.01.26. | folyamatban van | <p>A projekt célkitűzése Békéscsabán, a Kétegyházi út 26. szám alatti (hrsz.: 2639) ingatlanon egy új (ipari) csarnoképület építése ipari kapubejárat biztosításával. Az épület két fő részre osztható: egy kb. 933 m2 hasznos alapterületű csarnoktér, illetve a hozzá kapcsolódó kb. 37 m2-es fejeépület.</p> <p>A támogató levél 2025. február 20-án megérkezett. A projekt támogatási szerződéséhez kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok megküldésre kerültek a támogató szervezet részére. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.</p> |
| Békéscsaba zöldinfrastruktúrájának közösségi tereinek belterületi és komplex fejlesztése | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00009 | 1 619 999 920 | 2024.04.16. | 2025.02.27. | <p>A fejlesztés célja Békéscsaba közigazgatási területén belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése, valamint közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztése.</p> <p><u>A projekt keretében tervezett tevékenységek:</u></p> <p>Derkovits sor Élővíz-csatorna part Bánszki és Vilim utca közötti szakasza: - Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója és növénytelepítés, Gyalogos közlekedési felületek rekonstrukciója, Új babakocsis lejáró rámpa és vízparti pihenő kialakítása, Utcabútorzat telepítése, Közvilágítás kialakítása, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Penza lakótelep - játszótér rekonstrukció, KRESZ pálya modernizálása, utcabútor kihelyezés, parkoló kialakítás, közvilágítás rekonstrukció, zöld felület rekonstrukció, Az Élővíz-csatornából vízvételi pont és a parkban öntözőrendszer kialakítása. Parkolóhely kialakítása, közterületi térfigyelő kamerarendszer, és parkoló kialakítása.</p> <p>Szabadság tér - járdafelület rekonstrukció (térkö), utcabútor kihelyezés, középső zöldfelület rekonstrukció, középső részen közvilágítás rekonstrukció. Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása.</p> <p>Posta köz - útfelújítás, parkoló rekonstrukció, zöldfelületek rehabilitálása.</p> <p>Munkácsy utca - Zöldfelületek rekonstrukciója - Gyalogos áttapások megszüntetése, új útvonal kialakítása - cserjesáv kialakítása - öböl bontása, zöldfelület kialakítása - fa ültetése - kerékpártárolók kihelyezése.</p> <p>Munkácsy tér - Sportpálya kerítésének cseréje és burkolatának felújítása, fitness park építése, közvilágítás (parkvilágítás) rekonstrukció, utcabútorzat rekonstrukció; zöldfelület rekonstrukció, padka rendezése.</p> <p>Boczkó Dániel tér - közterületi térburkolat rekonstrukció, zöldfelület rekonstrukció, utcabútorzat telepítése, közvilágítás rekonstrukció, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása.</p> <p>Veres Péter utcai park - zöldfelület rekonstrukció, játszóeszközök telepítése, járda építés, közvilágítás átalakítása, utcabútorzat, kerékpártároló telepítés, ideiglenes szabadtéri színpadhoz áramellátás biztosítása; vízvételi hely/ivókút kiépítése, szórt burkolatú padka kialakítása, térfigyelő kamera elhelyezése.</p> <p>Erzsébet lakópark pihenőpark –</p> <ul style="list-style-type: none"> -<i>pihenőpark</i> - (utcabútorok, filagória ivókút, kerékpártároló, zöld növényzet rekonstrukció, virágok) -<i>Kertész utca</i> - rekortán futópálya építés (kb 400 méteres futópálya kialakítása, utcabútorok)- fitnesspark kialakítása, (fitness eszközök, 1 db kosárlabda palánk, ivókút, kerékpártároló, árnyékolt rész) - <i>thermál kút környéki terület</i> tereprendezés, zöldterület rekonstrukció <p>Csabapark –</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Konyha fejlesztése</i>; - Épület belső falfelület festés, felületképzés - Étterem bútorzat cseréje - Kiszolgáló pult cseréje - <i>Körte sori részen</i> - kutya-futtató bővítés (egy újabb, kisebb |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | <p>kutyák számára kutyafuttató kialakítása,); Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója és növénytelepítés. A kutyafuttató megközelítését szolgáló háncs burkolatú járda kialakítása. Utcabútorzatok telepítése.</p> <p>Kazinczy - Tinódi utca sarki közterület Kazinczy - Tinódi utca sarki közterület - - közterületi térburkolat rekonstrukció, - zöldfelület rekonstrukció, utcabútorzat, közvilágítás rekonstrukció, kültéri ülőszobros - szökőkút, medence rekonstrukció.</p> <p>Öntözött rét NATURA 2000 terület - - „T” fák kihelyezése: Nagy kiterjedésű nyílt területek környezetében kihelyezett T-fák kiváló leshelyek a ragadozó madarak számára. - Öshonos fajú fa- és cserjesávok telepítése:</p> <p>- A gyepek mezsgyéjén található fa és cserjesávokban található invazív és özönnövények felváltása honos fajú fa- és cserjesávra.</p> <p>Bánszki udvar - sportpálya és fás liget felújítása</p> <p>✓ A Támogatási szerződés 2025. február 27-én aláírásra került.</p> <p>✓ Az engedélyes tervek elkészültek.</p> |
| Csorvás, István király utcai óvoda bővítése a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” tárgyú pályázat keretében | Csorvás | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00013 | 100 000 000 | 2023.12.01. | 2024.10.11. | <p>A projekt keretében az óvoda bővítése fog megvalósulni, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 csoport szoba kialakítása (minimum 20 fő befogadására) - csoportszobai tároló - gyermeköltöztető és közlekedő kialakítása - multifunkcionális terem - multifunkcionális termi tároló - gyermekmosdó - akadálymentes wc-mosdó <p>A projekt indulásához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tevékenység elvégzése megtörtént:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sajtóközlemény kiküldése - projekt táblák kihelyezése - sajtó cikk megjelentetése - honlapok elkészítése <p>A projekt honlapjainak címe: https://www.bcsvarosfejlesztes.hu/palyazatok/csorvas1/ https://www.csorvas.hu/index.php/palyazatok/top-plusz/top-plusz-3-4-1-23-bc1-2023-00001</p> <p>A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet jóváhagytak és az előleg összege kiutalásra került.</p> <p>Jelenleg a projektfejlesztés zajlik.</p> |

| | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | <p>Az 1. mérőföldkö teljesítési dátuma: 2025.03.31.</p> <p>Folyamatban van a projektfejlesztés lezárása. Elkészültek a kiviteli tervek. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik a beruházás.</p> <p>Benyújtásra került az 1. szakmai beszámoló. Elkészült a MAD felülvizsgálata. A kötelező költségellenőrzésre való benyújtás megtörtént az ÉKM felé.</p> <p>Benyújtásra került a projektfejlesztés lezárásához szükséges módosítási igény.</p> |
| <p>A napközi konyha fejlesztése Csorváson, a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, Fenntartható versenyképes városfejlesztés című pályázati felhívás keretében</p> | Csorvás | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00006 | 399 999 999 | 2023.11.22. | 2024.11.22. | <p>Kapacitás tervezett bővítésének mértéke mintegy 100 adag, összkapacitás így 600 adag lesz.</p> <p>Meglévő konyha üzemi helyiségeinek felújítása, átalakítása a korszerű konyhatechnológiai előírásoknak, trendeknek fog megvalósulni, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konyhatechnológiai eszközök bővítése, korszerűsítése - A konyhaüzem helyiségeinek bővítése szükséges mértékben, - meglévő étkező átalakítása, felújítása, - étkező bővítéséhez szükséges kiegészítő helyiségek létesítése (vizesblokkok, akadálymentes WC, takarítószer tároló, kézmosó előtér stb.), - Épületgépészeti és épületvillamossági korszerűsítés, - Épületenergetikai felülvizsgálat és korszerűsítés <p>A projekt indulásához kapcsolódó nyilvánosság biztosítása tevékenység elvégzése zajlik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sajtóközlemény kiküldése - projekt táblák kihelyezése - sajtó cikk megjelentetése - honlapok elkészítése <p>A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet még nem hagytak jóvá.</p> <p>Az 1. mérőföldkö teljesítési dátuma: 2025.06.01.</p> <p>Folyamatban van a projektfejlesztés lezárása. Elkészültek a kiviteli tervek. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik a beruházás.</p> <p>Benyújtásra került az 1. szakmai beszámoló. Elkészült a MAD felülvizsgálata. A kötelező költségellenőrzésre való benyújtás megtörtént az ÉKM felé.</p> <p>Benyújtásra került az 1. kifizetési kérelem, folyamatban van a kifizetési kérelem és szakmai beszámoló hiánypótlásának teljesítése.</p> |

| „A szociális városrehabilitáció infrastruktúrafejlesztési elemeit kiegészítő szoft beavatkozások” a TOP_Plusz-3.2.1-23 kódszámú, Fenntartható humán fejlesztések c. felhívás keretében | Békéscsaba | TOP_Plusz-3.2.1-23-BC1-2024-00001 | 414 000 000 | 2024.05.03. | Támogatási döntés érkezett 2025.05.30. | Szoft típusú projekt Folyamatban van a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|---|------|--------|--|-------|--|-------|--|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|----------------|-------|-------------------|-------|------------|-------|--------------------|-------|
| Belterületi út és a kapcsolódó közművek fejlesztése Szabadkígyóson | Szabadkígyós | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00007 | 398 000 000 | 2024.02.28. | 2024.09.19. | <div>Szabadkígyós község belterületén 13 útszakasz szilárd útburkolatának korszerűsítését tervezzük megvalósítani, összesen 5,550 km hosszban, az alábbi utcákban:</div> <table><tr><th>neve</th><th>hossza</th></tr><tr><td>Széchenyi István utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza</td><td>265 m</td></tr><tr><td>Iskola utca Ókígyósi út - Iskola utca 3 szám között</td><td>132 m</td></tr><tr><td>Vörösmarty utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza</td><td>256 m</td></tr><tr><td>Árpád utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza</td><td>256 m</td></tr><tr><td>Árpád utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza</td><td>265 m</td></tr><tr><td>Bem József utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza</td><td>255 m</td></tr><tr><td>Bem József utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza</td><td>265 m</td></tr><tr><td>Jókai Mór utca</td><td>407 m</td></tr><tr><td>Dózsa György utca</td><td>408 m</td></tr><tr><td>Liget utca</td><td>406 m</td></tr><tr><td>József Attila utca</td><td>406 m</td></tr></table> | neve | hossza | Széchenyi István utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | Iskola utca Ókígyósi út - Iskola utca 3 szám között | 132 m | Vörösmarty utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 256 m | Árpád utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 256 m | Árpád utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | Bem József utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 255 m | Bem József utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | Jókai Mór utca | 407 m | Dózsa György utca | 408 m | Liget utca | 406 m | József Attila utca | 406 m |
| neve | hossza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Széchenyi István utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iskola utca Ókígyósi út - Iskola utca 3 szám között | 132 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 256 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Árpád utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 256 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Árpád utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bem József utca Ókígyósi út - Arany János u. közötti szakasza | 255 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bem József utca Arany János u. - Pál-ligeti u. közötti szakasza | 265 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jókai Mór utca | 407 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dózsa György utca | 408 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liget utca | 406 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| József Attila utca | 406 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|----------------|-------|---|---------|
| | | | | | | <table><tr><td>Ady Endre utca</td><td>406 m</td></tr><tr><td>Zrínyi Miklós utca Bartók Béla u. - Nefelejcs u. közötti szakasza</td><td>1 823 m</td></tr></table> <p>Megalapozó dokumentum elkészült, támogatási kérelem benyújtása megtörtént (2024.02.28.. Támogatási szerződés 2024. szeptember 19-én hatályba lépett. A tervezési dokumentáció elkészült (1. rész és 2. rész) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása folyamatosan történik (kommunikációs terv, meglévő honlapon aloldal, 3 darab A2 típusú plakát kihelyezése megtörtént, sajtócikk megjelentetése, szórólap, sajtóközlemény, nyitórendezvény. Lakossági fórum megtartására sor került.</p> <p>Fenntartható mobilitási terv elkészült, Szabadkígyósra, mint járási településre is kiterjedően. A SUMP dokumentumok a releváns települések, köztük Szabakígyós község is, honlapjain megjelentek, elérhetőségük megtekintés és véleményezés céljából biztosítva lett.</p> <p>A projekt megvalósítása Szabadkígyós Község Önkormányzata és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. között létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodás a projekt megvalósítására (2024.08.12.) alapján történik.</p> <p>Az építés beruházás közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, a lebonyolítása folyamatban van.</p> <p>Projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatosan történik. Az 1. mérföldkö határidejéhez (2025.03.31.) kötődő Szakmai beszámoló benyújtása 2025.04.02. napján megtörtént. Az 1. számú időközi elszámolás benyújtása 2025.05.28-án megtörtént, a hiánypótlási értesítő alapján a hiánypótlás 2025.05.30-án benyújtásra került.</p> | Ady Endre utca | 406 m | Zrínyi Miklós utca Bartók Béla u. - Nefelejcs u. közötti szakasza | 1 823 m |
| Ady Endre utca | 406 m | | | | | | | | | |
| Zrínyi Miklós utca Bartók Béla u. - Nefelejcs u. közötti szakasza | 1 823 m | | | | | | | | | |
| Közösségi terek, zöld infrastruktúra Kétsopronyban | Kétsoprony | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00006 | 156 923 190 | 2024.01.30. | Támogatási Szerződés aláírás alatt | Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása: Dózsa György utca (4 db) Dózsa Gy. út 28., Posta épülete előtt - 2 db Dózsa Gy. út 26/1. Vegyes ABC előtt - 1 db | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>Dózsa Gy. út Szövetkezet - 1 db</p> <p>Hunyadi utca 9. Óvoda előtt 3 db</p> <p>Dózsa Gy.út 10. - 2 db ebből 1 db mozgáskorlátozott parkoló</p> <p>Szent István kir.templom előtt - 2 db</p> <p>Családi park kialakítása Helyszín: Kétsoprony, Dózsa György utca 22. számú Művelődési Ház és Könyvtár előtti park területe. Új, fa szerkezetű pergolas pavilon, új térburkolatok, fák és cserjék telepítése, valamint a zöldfelületek revitalizációj.</p> <p>Sportpálya rekonstrukció Helyszín: Kétsoprony, Dózsa György utca (hrsz.: 271/2): a meglévő aszfalt burkolatú pálya újra aszfaltozása, kosárlabda palánk és gyűrű cseréje, az egyik palánk tartószerkezetének áthelyezése, a pálya vonalazásának felfestése tervezett.</p> <p>Mellette egy új, minden korosztály számára kültéri sportolási lehetőséget nyújtó street workout pálya kerül elhelyezésre, 50x50-es gumilap burkolattal. A pálya mellett helyeztük el az új fedett esőbeálló pavilont. A telek keleti részén pedig egy új strandröplabda pálya kapna helyet.</p> <p>A mosdóépület és az öltöző megközelítésére új térkő burkolatú út készülne, valamint a pavilon és a street workout eszközhöz is egy térkő burkolatú járdát terveztünk. A hidroglóbusztól északkeletre eső területen térkő, valamint stabilizált kavics burkolatú ligetes ösvény tervezett a meglévő, megmaradó fák között.</p> <p>Az útvonalakat különböző cserjékkel és díszfűekkel telepített növényágások, valamint padok szegélyeznék.</p> <p>Megalapozó dokumentum elkészült, támogatási kérelem benyújtása megtörtént (2024.01.30.). Támogatási szerződés 2025.01.09-én hatályba lépett. A tervezési dokumentáció mindhárom projektemre elkészült. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása folyamatosan történik (kommunikációs terv, meglévő honlapon aloldal, 4 darab A3 típusú plakát kihelyezése megtörtént.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| | | | | | | <p>A projekt megvalósítása Kétsoprony Község Önkormányzata és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. között létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodás a projekt megvalósítására (2024.12.02.) alapján történik.</p> <p>Projektmenedzsment feladatok ellátása folyamatosan történik.</p> <p>Zöldinfrastruktúra Tervzsűri 1. körös véleménye: 2023.12.20.</p> <p>Zöldinfrastruktúra Tervzsűri 2. körös véleménye: 2025.02.16.</p> |
| Békéscsaba kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztési elemek megvalósítása | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00008 | 1 760 000 000 | 2024.03.27. | 2024.11.29 | <p>Békéscsaba városrészeit összekötő kerékpárforgalmi hálózat hiányzó szakaszainak megvalósítását, korszerűsítését tervezzük az alábbi 10 helyszínen, útvonalon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kossuth tér – Széchenyi utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. 2. Szabadság téri kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. 3. Kazinczy utcai kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszainak megvalósítása és a Tulipán utcai kerékpárforgalmi létesítmény felújítása. 4. Ihász utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. 5. Szarvasi út és Berényi út összekötése a Szabolcs utca – Károlyi Mihály utca – Munkás utca nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával. 6. Orosházi úti kerékpárforgalmi létesítmény felújítása. 7. Batsányi utcában kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. 8. Temető soron a Bartók Béla út és a vasútállomás között kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. 9. Petőfi utcai kerékpárforgalmi létesítmény felújítása. 10. Gőzmalom tér – Kórház utca – Vandhádi út - Kerekes György u. nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása. <p>Az fejlesztendő útvonalakon a csomóponti átvezetések is megvalósulnak a folytonosság biztosítása és a közlekedésbiztonság fokozása végett.</p> <p>A fejlesztés eredményeként 6,220 km kerékpárforgalmi létesítmény valósul- és újul meg.</p> <p>Megalapozó dokumentum elkészült, támogatási kérelem benyújtása megtörtént (2024.03.27.). Támogatási szerződés 2024. november 19-én hatályba lépett. A tervezési dokumentáció elkészítése folyamatban van. A civil szakmai szervezet (Fenntartható Térségért Alapítvány) szakmai értékelése (2024.10.04.) és a Tervzsűri nyilatkozat (2025.01.24.) alapján a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv aktualizálása dokumentum</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>elkészült.</p> <p>A felhívás szerint a projekt keretében elkészült Békéscsaba és várostérsege fenntartható mobilitási terve (SUMP), valamint Békéscsaba Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének (KHT) aktualizálása. Az Ad hoc Fejlesztési Munkacsoport 2025. 04. 04-én megtartott ülésén elvetette a Kossuth tér – Széchenyi utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását, helyette az Orosházi úti kerékpárforgalmi létesítmény további (Madách és Győri utca közötti) szakaszának korszerűsítéséről döntött. Az engedélyezési tervek készítése van folyamatban, amelyeket véleményezésre megküldtük a KTM Aktív Mobilitási Főosztálya által működtetett Tervzsűrinek. A változtatások miatt a támogatási szerződés módosítását kell kezdeményezni.</p> <p>Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása folyamatosan történik (kommunikációs terv, meglévő honlapon aloldal, 4 darab A2 típusú plakát kihelyezése megtörtént.</p> <p>Fenntartható mobilitási terv elkészült. (Közlekedési helyzet átfogó felmérése. Közlekedési szokások, elképzelések átfogó felmérése. Online kérdőíves felmérés lebonyolítása. Forgalomszámlálás lebonyolítása. SUMP társadalmasítás keretében: lakossági tájékoztató megjelentetése 2 alkalommal, a dokumentumok (Tájékoztató, SUMP Stratégia, Kerékpárforgalmi Hálózati Terv) elérhetőségének biztosítása a behir.hu oldalon; a társadalmi egyeztetés érdekében véleményeztetni kívánt SUMP dokumentumok a releváns települések honlapjain megjelentek, elérhetőségük megtekintés és véleményezés céljából biztosítva lett.</p> <p>KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi tagként történő bevonása a SUMP elkészítése vonatkozásában megtörtént (2024.09.09.) mind a támogatási kérelem benyújtásához, mind a projekt megvalósításához.</p> <p>A projekt megvalósításába az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciumi tagként belépett, azonban építettként nem kíván eljárni. A Konzorciumi megállapodás megkötését – a KEM 1. számú módosítása révén - a minisztérium a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útján látja el. A KEM módosítása jelenleg folyamatban van.</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | Az 1. számú időközi elszámolás benyújtása 2025.05.16-án megtörtént., a hiánypótlás teljesítésének időpontja: 2025.05.16. |
| Nyitott közösségi terek, zöldfelületek fejlesztése Csabaszabadiban | Csabaszabadi | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00003 | 67 000 000 | 2023.12.19 | : 2024.09.17 | <p>Meglévő leromlott zöldfelület rendezése és túlkoros fák kivágása a Mező utcai hársfasor állapotfelmérése, rehabilitációja, a beteg fák kivágása, pótlása, korona alakítása.</p> <p>Füves terület szabványos, aszfaltburkolatú sportpályává alakítása, fedett kiülővel, utcabútorokkal, parkvilágítással a jelenlegi játszótér területén</p> <p>Az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó projektfejlesztési beszámoló benyújtása megtörtént a Közreműködő Szervezet (MÁK) felé 2025.03. 23-án, hiánypótlás megérkezett: 2025. 04.22., hp benyújtása: 2025.05.15. Az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtása 2025. 06.03-án megtörtént. A kiviteli tervek elkészültek, a reziliencia vizsgálat, a részletes szakmai megalapozó tanulmány is elkészült az 1. mk. teljesítéséhez.</p> |
| Nyitott és zárt közösségi terek fejlesztése Telekgerendáson | Telekgerendás | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00005 | 239 000 000 | 2024.01.16 | 2024.09.17 | <p>Dózsa utcai templompark rekonstrukciója</p> <p>- beruházással érintett terület: 3 310 m²</p> <p>- zöldfelület revitalizáció: 2 921 m²</p> <p>A projekt tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója • Meglévő szabadtéri színpad bővítése • Esőbeálló építmények létesítése • Új mosdóépület építése • Gyalogos forgalmú közlekedési felületek kialakítása • Utcabútorok telepítése • Kandeláber telepítés • Vízvételi hely kialakítása <p>Béke utcai játszótér fejlesztése:</p> <p>- beruházással érintett terület: 377 m²</p> <p>- zöldfelület revitalizáció: 225 m²</p> <p>A projekt tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Street workout pálya létesítése • Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója • Kandeláber telepítés • Utcabútorok telepítése • Napvédelmi építmény létesítése • Gyalogos forgalmú közlekedési felület kialakítása |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-------------|------------|---|
| | | | | | <p>Ady utca 42. szám alatti sporttelep fejlesztése: - beruházással érintett terület: 987 m2 - zöldfelület revitalizáció: 679 m2</p> <p>A projekt tartalma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportöltözők és szurkolói mosdó épület építése • Parkoló építés • Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója <p>Az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó projektfejlesztési beszámoló benyújtása megtörtént a Közreműködő Szervezet (MÁK) felé. 2025.03. 24-én, hiánypótlás megérkezett: 2025. 04.22., hp benyújtása: 2025.05.10. Az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van. Az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtása 2025. 06.02-án megtörtént. A kiviteli tervek elkészültek, a reziliencia vizsgálat, a részletes szakmai megalapozó tanulmány is elkészült az 1. mk. teljesítéséhez.</p> |
| Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő, a Munkácsy negyed és a Csabapark turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00007 | 950 000 000 | 2023.12.06 | <p>Támogatási szerződés hatályba lépés: 2024.08.15</p> <p>Az alábbi fejlesztési elemek tartalmazza a projekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élővíz-csatorna felőli kishíd, pénztár és környezetének felújítása • Beléptető - és kamerarendszer: • Meglévő két szauna és gőzkabin teljes körű felújítása • Jázmin Center – merülő- és pezsgőmedencék felújítása • Jázmin Center – tetőterasz meglévő vízszigetelés javítása, pótlása • Uszoda környezete: burkolat sérült elemeinek cseréje, fugák javítása • Kültéri termálvizes gyógymedencék felújítása • Új kültéri gyermekparadicsom: gyerekmedence új játékelemekkel és kültéri játszótér kialakítása • Spray park építése. • Zöld felület revitalizációja, öntözőrendszer telepítése. • Kültéri hulladéktárolók elhelyezése. <p>Munkácsy negyed: Munkácsy negyed belépési pontok, járda szintbe építve Intézmények előtti kandeláberek kihelyezhető, nagy méretű zászlók. Munkácsy Negyed/Békéscsaba óriásfelirat.</p> |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | <p>CsabaPark</p> <p>A Csabapark területén tervezünk látogatóirányító táblákat, térképeket, ismeretterjesztő felületeket, Csabapark feliratot kihelyezni és törekszünk az egységes arculat kialakítására.</p> <p>Az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó projektfejlesztési beszámoló benyújtása megtörtént a Közreműködő Szervezet (MÁK) felé Az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtása és jóváhagyása megtörtént.</p> |
| Zöldfelület rekonstrukció, játszótér és belterületi utak | Gerendás | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 | 198.000.000 | 2023.12.19 | 2024.10.01. | <p>Apponyi György utcai játszótér és szabadtéri sportpálya rekonstrukciója az alábbiak szerint:</p> <p>A meglévő, megmaradó játszótéri elemek megtartása mellett a játszótér területének további bővítése történik meg. A mai kor igényeinek megfelelő 1 db új játszóvár kerül telepítésre leesés elleni védelemként beton kerti szegélyek közötti új gumiburkolattal. A hiányzó játszótéri világításként 1 db új napelemes kandeláber kerül telepítésre. A területen meglévő támlás padok megtartása mellett az új játszóvár használatához tartozóan 1 db támlás és 1 db támla nélküli új pad továbbá 1 db új hulladékgyűjtő és 1 db információs tábla elhelyezése tervezett. A hőterhelés enyhítésére az új játszóvárnál az eddig hiányzó árnyékolt rész kerül kialakítása napvitorla telepítésével. A játszótér és a sportpálya használatához tartozóan az eddig hiányzó vízvételi helyként új rozsdamentes acél ivókút kerül telepítésre. A területen lévő zöldfelületek rekonstrukcióra szorulnak.</p> <p>Belterületi utak felújítása:</p> <p>Gerendás község belterületén három utca (Táncsics Mihály, Damjanich János, József Attila utca) útburkolatának felújítását, korszerűsítését tervezzük, összesen 1,431 km hosszban. Ehhez kapcsolódik a Táncsics Mihály utcában a meglévő autóbuszmegálló korszerűsítése, továbbá a temető előtt 20 db (ebből 2 akadálymentes) személygépkocsi parkoló létesítése.</p> <p>A tervek és költségvetés beküldésre került költségellenőrzésre. Az 1. kifizetési kérelem benyújtásra került. Hiánypótlás teljesítése folyamatban van. Az 1. mérföldkő teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentáció elkészült.</p> |
| Kétegyházi belterületi utak építése (Kastély utca, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény utca, Ady utca, Hősök utca, Hold utca, Széchenyi utca) | Kétegyháza | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2024-00001 | 323 000 000 | 2024.03.11 | 2024.09.27 | <p>A fejlesztés során megvalósul Kétegyháza belterületén az Ady E. utcában 692,53 fm, az Erdő soron 471,00 fm, a Hold utcában 139,06 fm, a Hősök utcában 232,82 fm, a Kastély utcában 90,00 fm, a Rózsa utcában 377,00 fm, a Széchenyi utcában 391,40 fm</p> |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | <p>és a Verőfény utcában 148,00 fm szilárd útburkolat építése. A belterületi úthálózat minőségi fejlesztése eredményeként javul a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek megközelíthetősége.</p> <p>Az Ady utca 0+000 km szelvényével csatlakozik a Gyulai út meglévő sárrázó burkolatához, majd a 0+692,53 km végszelvényben igazodik a Csabai út sárrázó burkolat szintjéhez. Az Erdő sor 0+000 km szelvényével csatlakozik a Verőfény utca meglévő burkolatához, majd a 0+471 km végszelvénye igazodik a Vasvári utca meglévő burkolatához. A Hold utca 0+000 km szelvényével igazodik az Aradi út tervezett burkolatszintjéhez, majd a 0+139,06 km végszelvényben igazodik a terepszinthez. A Hősök utca 0+000 km szelvényével csatlakozik a Hunyadi utca meglévő burkolatához, majd a 0+232,82 km végszelvénye igazodik az Ady utca tervezett burkolatszintjéhez. A Rózsa utca 0+000 km szelvényével csatlakozik a Vörösmarty utca meglévő burkolatához, majd a 0+377 km végszelvénye igazodik a Rózsa utca meglévő burkolatához. A Széchenyi utca 0+000 km szelvényével az Aradi út tervezett burkolatszintjéhez, majd a 0+391 km végszelvénye igazodik a Széchenyi utca meglévő burkolatához. A Verőfény utca 0+000 km szelvényével a Kastély utca tervezett burkolatszintjéhez, majd a 0+148 km végszelvénye igazodik a Verőfény utca meglévő burkolatához.</p> <p>Pályaszerkezet:</p> <p>4 cm vtg. AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg 5 cm vtg. AC-11 50/70 aszfalt kopóréteg 25 cm vtg. FZKA alapréteg 20 cm homokos kavics</p> <p>Utak hossza: 2,5 km</p> <p>A SUMP készítése zajlik a gyulai várostérségi szinten.</p> |
| „Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziiorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés Kétegyházán” | Kétegyháza | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-GU1-2024-00001 | 44 000 000 | 2024.02.09 | 2024.11.08 | <p>A tervezett beruházás Kétegyházán a Dózsa György utca 90. (hrs.: 308) alatti „Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziiorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés” érinti.</p> <p>Az épületben működő egészségügyi alapellátásban 2 háziorvos illetve 1 fogorvos dolgozik.</p> <p>A háziorvosokhoz praxisonként átlagosan 1135 fő, valamint 198</p> |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | <p>fő gyermek is tartozik. Az átlagos betegforgalom nagysága havi bontásban a házi orvosoknál 550 fő/hó/praxis. A főbb betegségcsoportok sorrendben a hypertónia, a mozgásszervi betegségek, a diabetes, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a tápcsatorna betegségei. Községünkben lehetőség van minden héten vérvételre az Egészségügyi Centrumba működő laborban.</p> <p>Az épület két különálló épületrészből állt, amelynek az építési ideje pontosan nem ismert.</p> <p>Az épületek összeépítésére a 2010-es években került sor pályázati forrás segítségével, így alakult át komplex egészségügyi centrummá. Az épület szerkezeti állékonysága megfelelő és hosszútávon használható. Az épület a mai energetikai előírásoknak csak részben felel meg, az épület az előző felújítás során külső homlokzati hőszigetelést kapott, illetve a nyílászárók is ki lettek cserélve, valamint a padlástérben közetgyapot hőszigetelés lett leterítve.</p> <p>Az energetikai előírások megfelelése céljából a meglévő fűtési rendszer korszerűsítése elengedhetetlen.</p> <p>A fűtés korszerűtlen, rosszul működő gázkazánokkal biztosított. A rendelő az akadálymentes követelményeknek csak részlegesen felel meg.</p> <p>Az akadálymentesítés miatt szükséges új akadálymentes parkoló felfestése, hozzá tábla kihelyezése, a külső és belső terekben a meglévő vezetősávok felújítása, a meglévő kilincsek „U” kilincsre történő cseréje, feliratok, táblák és információs térkép kihelyezése a meglévő akadálymentes mosdók korszerűsítése.</p> <p>Szükséges még az udvar rendezése, személyzeti parkolók építése, a kerítés, kapu és új gépkocsibejáró és parkoló építése.</p> <p>A beruházás során tervezett mutatószámok: 5741 Kétegyháza, Dózsa György u. 90.; (hrs.: 308) alatti egészségügyi centrum komplex fejlesztése kapcsán: - telek nyilvántartott területe: 3 157 m² - beruházással érintett terület: 3 013 m² - meglévő és megmaradó felület: 144 m² - tervezett gyepfelület: 2 245 m² - tervezett növényágyás: 33 m² – tervezett térburkolat: 140 m² - felújítással érintett épület: 520 m² - új parkoló építés: 6 db (75 m²).</p> <p>Kivitelező kiválasztásra került. Munkaterület átadás-átvétel: 2025. június 11.</p> |
| Kétegyháza piacterületének komplex | Kétegyháza | TOP_PLUSZ- | 59 832 000 | 2024.04.10. | A tervezett beruházási helyszín Kétegyházán a Fő tér 44. (hrs.: 44) alatt |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
| fejlesztése | | 6.2.1-23-GUI-2024-00001 | | | <p>található. A telek fejlesztendő területe a Bocskai és a Dózsa utca kereszteződése és a teljesen körbezárt, 45-ös helyrajzi számú telek közötti területre korlátozódik.</p> <p>Az árusítóhelyekhez kapcsolódóan férfi és női/akadálymentes, pelenkázóval felszerelt vizesblokk tervezett. Helyben készült élelmiszer árusítására létesül egy konyhával, előtérrel wc-vel rendelkező épület. A két épület közötti teresedésben lehetőség van elfogyasztani a vásárolt ételt, italt. Az esetleges későbbi bővítések és a gyülekezés lehetőségét szem előtt tartva az épület L alakban zárja a teret.</p> <p>Tervezett továbbá kerékpártárolók telepítése, valamint a meglévő megmaradó parkolóhelyek felfestése, akadálymentes parkoló kijelölése. A piac és a parkolók közé</p> <p>Tervezett hasznos alapterületek összesen: 128,94 m²</p> <p><u>Területkimutatás:</u> A beruházás során tervezett mutatószámok: 5741 Kétegyháza, Fő tér 44.; (hrs.: 44) telek nyilvántartott területe: 5548 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - beruházással érintett terület: 1090 m² - meglévő és megmaradó felület: 735 m² - tervezett fedés: 150 m² - tervezett növényágyás: 75 m² - bontandó térburkolat: 80 m² - visszaépítendő térburkolat: 50 m² <p>új kerékpártámaszok: 6 db</p> <p>Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van. Tervező kiválasztásra került, engedélyek beszerzése megtörtént.</p> |
| Fenntartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztésére. | Kétegyháza | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GUI-2025-00010 | 131 000 000 | 2025.01.09. | <p>A fő feladat a meglévő funkciók mellett, a műfüves focipálya, aszfaltos pumpapálya elhelyezése, beillesztése volt. A gyalogos burkolatok, közvilágítás, növénytelepítés, berendezés elhelyezésével, a teljes terület egységes közparkként való kialakítása is megvalósul.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Parki belső gyalogos úthálózat kiépítése. A területen való átközlekedést szolgáló burkolatok vízáteresztő térkő burkolattal létesülnek. A tartózkodást, kikapcsolódást szolgáló felületek szintén vízáteresztő, térkő burkolatot kapnak. A grundfoci pálya burkolata műfü, a 'pump track' pálya nem vízáteresztő aszfalt burkolatú. o Köztéri berendezések megújítása (padok, hulladékgyűjtők, fedett pihenő). o Közvilágítás átalakítása. o Műfüves grundfocipálya telepítése. A grundfoci pályamérete 12x24 (14x26) méter, a tervezett pálya az MLSZ által kiadott műszaki követelmények alapján készül, annak minden elemében megfelel. A pályához tartozik palánk, labdafogóháló és sportvilágítás is. |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | <p>o Aszfaltos pump track pálya létesítése A pumptrack, vagy pumpa pálya speciális sportlétesítmény, amely változatos térbeli elrendezésével -a meglévő KRESZ parkkal jól kiegészítve egymást- játékosan segíti, tanítja a használókat. Javítja az egyensúlyérzékét és a koncentráció képességet, valamint testedzési lehetőséget biztosít. A pálya a kiépített biztonságos infrastruktúrával a gyors körbe pumpálás-gurulás élményét biztosítja tekerés nélkül. A pálya mellett a biztonsági előírásokat tartalmazó tábla kihelyezése szükséges.</p> <p>Fő paraméterek: aszfaltburkolat kanyarokkal, vízelvezetés kialakítása (egyenes szakaszok keresztirányú esése, illetve a kanyarok alácsövezése). A teljes alapterülete 651 m², aszfaltozott nyomvonal 323m² A pályát a kerékpárosokon kívül a görkorcsolyások, gördeszkások vagy éppen a rollert használók is igénybe tudják venni.</p> <p>o Ping pong asztal kihelyezése.</p> <p>o Belvizes terület vízelvezetésének, drénrendszerének kialakítása. A terület mélypontjában elhelyezett 'esőkert' szikkasztó terület lesz az első számú csapadékcspda. Amit az esőkert nem tud elnyelni, azt a területet övező árokrendszerbe vezetjük. A műfüves- és a pump track pálya saját drénrendszert kap, amelynek végállomása szintén a területet övező árokrendszer.</p> <p>o Illeszkedő, honos fajokból összeállított, ökológikus növénykiültetés.</p> |
| Fenntartható infrastruktúrafejlesztést támogató helyi humán fejlesztések | Békéscsaba és városrésze | TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BC1-2025-00002 | 2 000 000 000 | 2025.01.27. | <p>Szoft projekt</p> <p>Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok előkészítése zajlik.</p> |
| Településeket összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése – Békéscsaba és Doboz települések közötti hiányzó kerékpárforgalmi létesítmény megépítése | Doboz, Békéscsaba | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2025-00010 | 754 161 368 | 2025.03.03. | <p>Tervezett létesítmény hossza: 1058 m Kerékpáros nyom: (70 m) Egyoldali két irányú kerékpárút: 1002 m Egyirányú kerékpárút: 56 m</p> <p>Hídon az országos közút forgalmi sávjainak csökkentése 3,5 méterről 3,25 méterre.</p> <p>A tervezett szakasz kezdőpontja Békéscsaba felől Doboz irányába a vadászházhoz vezető meglévő úton 70 m hosszan kisforgalmú úton kerül kijelölésre a kerékpáros kapcsolat. Innen a vadászház irányába vezető meglévő úton 70 m hosszan kerékpáros nyom kerül felfestésre a kerékpáros létesítmények közötti kapcsolat jelzése céljából. A kerékpárút 0+070 km szelvénytől egyoldali kétirányú kerékpárút vezet 168 m hosszan az országos közúttal párhuzamosan, a 4239 – 4234 jelű utak csomópontjáig. Itt a hídon való átvezetés miatt keresztezni kell az országos közutat, majd irányhelyes kerékpáros kapcsolat vezet tovább a hídon keresztül, melyet követően szintén az országos közút keresztezésével kapcsolódunk a tervezett egyoldali kétirányú kerékpárútba. Tervezett kerékpárút az országos közúttal párhuzamosan</p> |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | <p>(attól 3,0 m távolságra) a (szelvényezés szerint) bal oldalán, 834 m hosszan vezet Doboz belterületéig és csatlakozik a meglévő kerékpárútba.</p> <p>Tervezési szakasz vége a meglévő kerékpárút kezdetét jelölő táblánál található, a 4234 jelű út 38+073 km szelvényében a bal oldalon.</p> <p>Kerékpárút pályaszerkezete</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm vtg AC-8 kopóréteg • 4 cm vtg. AC-11 kötőréteg • 15 cm vtg. Ckt-4 alapréteg • 20 cm vtg. Homokos kavics védőréteg <p>tervezett földmű E2>50 Mpa</p> <p>Támogatási kérelem 2025.03.03-án benyújtásra került, szakmai bírálata folyamatban van.</p> |
| Kétsoprony községben csapadék- és belvízhálózat fejlesztése | Kétsoprony | TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2025-00012 | 61 076 810 | 2025.03.07. | | <p><u>Helyszínek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kétsoprony, Rákóczi utca páros oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza:107 m • Kétsoprony, Rákóczi utca – páratlan oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza:100 m • Kétsoprony, Fucik utca – páros oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza: 73 m • Kétsoprony, Fucik utca – páratlan oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza:32 m • Kétsoprony, Jókai utca – páros oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza: 120 m • Kétsoprony, Jókai utca – páratlan oldal a fejlesztéssel érintett terület hossza:128 m <p>A projekt keretében megvalósuló fejlesztés során Kétsoprony Község Önkormányzata – az üzemeltető által vízgazdálkodási szempontból fontosnak vélt - területein elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése valósul meg.</p> <p>A fejlesztéssel a szakmai szempontokon, szükségyszerűsége túl a település élhetőbbé tétele is cél, a terület vonzóbbá válása a közösség számára. A csapadék és belvízhálózat fejlesztéssel elsődlegesen a csapadékvíz visszatartása, szükség szerinti esetben elvezetése az elsődleges cél. Azon szakaszok esetében, ahol balesetveszélyes helyzet (a meglévő vízelvezetési infrastruktúra mélysége, közelsége) felmerül, ennek elhárítása is célja a fejlesztésnek. Továbbá a fejlesztéssel érintett területek zöldfelületeinek revitalizációja is tervezett.</p> <p>Támogatási kérelem 2025.03.27-én benyújtásra került, szakmai bírálata folyamatban van.</p> |
| Infrastrukturális fejlesztések a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00003 | 387 641 837 | 2025.03.17. | | <p>A projekt keretében a leány és fiú kollégiumi épületekben tervezett beavatkozások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szobák parkettájának felújítása. |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Vizesblokkok felújítása. - Belső nyílászárók cseréje. - Épületvillamos hálózat felújítása. - Festő-mázolási munkák. |
| Infrastrukturális fejlesztések a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00004 | 215 356 576 | 2025.03.18. | | <p>A projekt keretében tervezett beavatkozások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárófüdém hőszigetelés, - épületvillamossági rendszer felújítása, - fűtési rendszer felújítása, - külső nyílászárók cseréje, - a felújításhoz kapcsolódó, szükség szerinti, kötelező akadálymentesítés, - festő-mázolási munkák. <p>A támogató levél 2025. május 30-án megérkezett. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban.</p> |
| Infrastrukturális fejlesztések a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00005 | 215 356 576 | 2025.03.19. | | <ul style="list-style-type: none"> - Medencetest burkolat felújítása. - Tanuszoda vízgépészetének és szellőzésének felújítása. <ul style="list-style-type: none"> o vízgépészet: rekonstrukciója esetén már az új szabványoknak kell megfelelni. Jelenleg manuális üzemeltetésű helyett automata berendezés szükséges. o szellőző berendezés fejlesztése. - Akadálymentesítés <ul style="list-style-type: none"> o Az iskolaépületen kívül, az épülethez kapcsolódó lift megépítése lehet a megoldás. Ezen kívül rámpa és bejárati ajtó csere, illetve 1-1 akadálymentes vizesblokk megvalósítása válhat szükségessé. <p>A támogató levél 2025. május 15-én megérkezett. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban.</p> |
| Infrastrukturális fejlesztések az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00006 | 231 645 010 | 2025.03.20. | | <p>Az intézmény központi épületének (óvodai) bővítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db óvodai szoba, illetve az igényeket kielégítő vizesblokk kialakítása a főépülethez csatlakozó új bővítmény megépítésével. A szükséges fejlesztő terem a meglévő épületben jelenleg óvodai szobaként funkcionáló helyiség átalakításával kerül kiépítésre. <p>A támogató levél 2025. május 28-án megérkezett. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban.</p> |
| Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán | Békéscsaba | TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BC1-2025-00002 | 1 412 584 773 | 2025.03.31. | | <p>A 80 °C hőmérsékletű termálvízből visszasajtolás előtt kaszkád rendszerű kiépítéssel két további lépésben lehet energiát kinyerni új fogyasztók számára.</p> <p><u>Első lépésben</u> a visszasajtoló vezetékre egy ellenáramú hőcserélő rendszerrel telepíthető egy új 75/50 °C fok hőlépcsős távfűtőkör. A maradék 80°C -os víz energiatartalma 50°C-ra lehűtve és figyelembe</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>véve a hőcserélő hatásfokát, tehát 25°C hőlépcsővel számolva (ha a tömegáram megmarad 25l/s) = 2,615 MW</p> <p>A 75/50 °C hőmérséklettartományból kinyerhető energia mennyiség: ~ 2,615 MW, az alábbi fogyasztók ellátására lehet alkalmas: <i>Munkácsy Emlékház, Munkácsy Múzeum, Csabagyöngye Kulturális Központ, Bábszínház, mintegy 900 kW, a Polgármesteri Hivatal hőigénye 1000-1200kW = 2,1 MW</i></p> <p><i>Első lépésben az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevonása történne meg a TOP Plusz pályázat keretében:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Békéscsabai Napsugár Bábszínház • Munkácsy Emlékház • Munkácsy Mihály Múzeum • Csabagyöngye Kulturális Központ • Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala <p><i>A rendszer bemutatása</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • A projekt bővítése a meglévő Gyulai úti Geotermikus Hőközpont építészeti, gépészeti és elektromos átalakításával, bővítésével valósítható meg, oly módon, hogy a visszasajtoló ágra egy ellenáramú hőcserélő rendszer telepítése szükséges, gépészettel, villamos rendszerrel (közép- és gyengeáramú rendszerek). • Továbbá a fent felsorolt ingatlanokhoz kiépített hőszigetelt távfűtési vezetékpár kiépítése és az ott található fogyasztói hőközpontok átépítése is megvalósulna. A vezetékpár kiépítése 1450 fm hosszon szükséges és jelentős mennyiségű burkolatbontással valósítható meg egy előremenő és egy visszatérő, előre szigetelt, közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves vezetékekkel, DN200-DN50 átmérők között. • A távfűtési vezetékpár nyomvonala a Gyulai úti Hőközponttól indul a, a Gyulai út területén halad, becsatlakozik a Bábszínház → Munkácsy Emlékház → áthalad az Élővíz-csatorna felett → Munkácsy Mihály Múzeum → Csabagyöngye Kulturális Központ → Derkovits soron pedig a Polgármesteri Hivatal. <p>Támogatási kérelem szakmai bírálata folyamatban van</p> |
|--|--|--|--|--|---|

2. számú melléklet
2016. évben benyújtott, TOP-os pályázatok státusza
2025. január 1-2025. június 30.

| Sorszám | Projekt címe | Projektköltség (M Ft) | Támogatási szerződés hatályba lépése | Projekt kezdete | Projekt zárása | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés befejezése | Projekt jelenlegi státusza |
|---------|--|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--|---|---|
| 1. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés <i>Bánát utca – Tessedik Sámuel utca – Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítésére, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</i> | 250 | 2016.12.12. | 2016.09.01. | 2018.12.31. | Előzetes munkaterületátadás: 2017.08.31. Kivitelezés kezdete: 2017.09.25. | 2018.07.31. | Projektzárás megtörtént. Záró projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2025.03.17. |
| 2. | Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Lenkey utca 12. szám alatti, 4915 helyrajzi számú ingatlanon található, meglévő óvoda épület átalakítása, felújítása és a meglévő épülethez csatlakozóan új épületrész (bővítmény) építése.</i> | 140 | 2016.08.09. | 2016.08.01. | 2018.05.31. | Előzetes munkaterületátadás: 2017.03.16. Kivitelezés kezdete: 2017.04.01. | Kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárult: 2017.11.07. | Projektzárás megtörtént. ZPFJ 2023.10.15 |
| 3. | Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Békéscsaba, Tábor utca 4. szám alatti, 3207/1 helyrajzi számú ingatlanon található, meglévő óvoda épület átalakítása és felújítása.</i> | 140 | 2016.08.09. | 2016.08.01. | 2018.05.31. | Előzetes munkaterületátadás: 2017.03.16. Kivitelezés kezdete: 2017.04.01. | Kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárult: 2017.11.15. | Projektzárás megtörtént. ZPFJ 2023.10.16 |
| 4. | Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Békéscsaba, Wlassich sétány 4/1.</i> | 36 | 2016.08.09. | 2016.08.01. | 2018.05.31. | 2017.06.12. | 2017.10.17. | Projektzárás megtörtént. 4.sz projekt fenntartási jelentés benyújtása 2025.01.08 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------|-------------|-------------|---|--|---|
| | szám alatti Százszorszép Művészeti Bázisóvoda játsszoudvarának felújítása, udvari játékok beszerzése, meglévők felújítása. | | | | | | | |
| 5. | Fenntartható közlekedésfejlesztés: ✓ Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése, | 813 | 2016.11.29. | 2016.10.01. | 2019.03.31. | 2017.09.25. | 2018.09.30. | Projektzárás megtörtént. Záró fenntartási jelentés tervezett időpontja: 2025.10.15. |
| 6. | ✓ Berényi úti kerékpárút létesítése a Szarvasi út és a Széna utca között, | | | | | 2017.09.25. | 2018.09.30. | |
| 7. | ✓ Pataky László utcai és Franklin utcai kerékpárút létesítése. | | | | | 2017.09.25. | 2018.09.30. | |
| 8. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Jaminai orvosi rendelő bővítése, felújítása komplex egészségház részeként. | 408 | 2016.10.25. | 2016.08.01. | 2018.10.25. | <u>Kivitelezési munkák</u> <u>munkaterület átadás-</u> <u>átvétel:</u> 2017.10.19. <u>Eszközbekszerezések</u> -kiegészítő bútorzatok: 2018.06.18. -irodatechnikai eszközök:2018.06.18 -szalagfüggönyök: 2018. 06.18. | <u>Kivitelezési munkák</u> <u>műszaki átadás-</u> <u>átvételi eljárás</u> <u>lezárása:</u> 2018.07.30. <u>Eszközbekszerezések</u> <u>befejezés:</u> - orvosi eszközök- bútorzatok: 2018.05.18. -kiegészítő bútorzatok: 2018.06.29. -irodatechnikai eszközök:2018.06.29. -szalagfüggönyök: 2018.06.29. | Projektzárás megtörtént. 5. sorszámú záró projekt fenntartási jelentés beküldése: 2024.10.01. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|
| 9. | Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében. | 1287 | 2016.08.15 | 2016.09.01. | 2023.06.30. | | | A projekt fenntartás alatt van. Az 1. PFJ benyújtási határideje: 2025.05.24. Benyújtásra került al. fenntartási jelentés. |
| 10. | A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok. | 50 | 2016.08.11. | 2016.09.01. | 2020.09.25. | | | Projektzárás megtörtént. Fenntartási időszak nincs. |
| 11. | Zöld város kialakítása - <i>Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed program fejlesztése.</i> | 1000 | 2016.09.14. | 2016.09.01. | 2019.04.30. | <u>Kivitelezési munkák munkaterület átadás-átvétele:</u> - Széchenyi liget fejlesztése: 2017.10.27. - Gözmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: 2017.10.27. - Szobor sétány – Élővíz csatorna építési-kivitelezési munkái: 2017.10.27. - Békéscsaba, Kossuth tér 1. szám alatti meglévő volt állomás épület átalakítása: 2017.10.27. - Kossuth tér és kapcsolódó terület építési-kivitelezési munkái: 2017.10.27. | <u>Kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása:</u> - Széchenyi liget fejlesztése: 2018.10.04. - Gözmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: 2018.10.04. - Szobor sétány – Élővíz csatorna építési-kivitelezési munkái: 2018.07.26. - Békéscsaba, Kossuth tér 1. szám alatti meglévő volt állomás épület átalakítása: 2018.09.28. - Kossuth tér és kapcsolódó terület építési-kivitelezési munkái: 2018.09.28. | Projektzárás megtörtént. 4. számú Projekt Fenntartási Jelentés beküldése: 2024.11.25. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|
| | | | | | | - Hunyadi tér rekonstrukciója: 2017.10.27. | - Hunyadi tér rekonstrukciója: 2018.10.04. | |
| | | | | | | <u>Eszközbeszerzés:</u> Térfigyelő rendszer bővítésének kezdése: 2018.09.03. | <u>Eszközbeszerzés:</u> Térfigyelő rendszer bővítésének befejezése: 2018.10.10. | |
| 12. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: ✓ <i>Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium – Fiúkollégium és Lánykollégium energetikai korszerűsítése,</i> | 677,8 | 2016.12.12. | 2016.10.01. | 2019.03.31. | 2017.06.16. | 2018.04.30. | Záró projekt fenntartási jelentés 2024.02.05. |
| 13. | ✓ <i>Erzsébethelyi Általános Iskola energetikai korszerűsítése,</i> | | 2016.12.12. | 2016.10.01. | 2019.03.31. | 2017.06.19. | 2018.04.30. | Záró projekt fenntartási jelentés 2024.03.27. |
| 14. | ✓ <i>Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése,</i> | | 2016.12.12. | 2016.10.01. | 2019.03.31. | 2017.06.17. | 2018.04.30. | Záró projekt fenntartási jelentés 2024.04.26. |
| 15. | ✓ <i>Petőfi Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése.</i> | | 2016.12.12. | 2016.10.01. | 2019.03.31. | 2017.06.26. | 2018.04.30. | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 16. | Helyi gazdaságfejlesztés – Békéscsaba városi piac fejlesztése | 740 | 2016. 12.12. | 2016.10.01. | 2019.10.04. | 2018.08.23. | 2019.07.19. | Projektzárás megtörtént. A záró garanciális bejárás 2024. július 26-án megtörtént. |
| 17. | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - CsabaPark fesztiválhelyszín komplex fejlesztése. | 1060 | 2016.12.07. | 2016.10.01. | 2020.01.31. | 2017.10.19. | 2020.01.31. | Projektzárás megtörtént. 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2024. 10. 08. |
| 18 | Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése | 200 | 2016. 12.07. | 2016.12.01. | 2019.04.30. | 2017.11.27. | 2018.10.01. | Projektzárás megtörtént. |

3. számú melléklet
2017. évben benyújtott, folyamatban lévő TOP-os pályázatok
2025. január 1-2025. június 30.

| Sorszám | Projekt címe | Projektméret (M Ft) | Támogatási szerződés hatályba lépése | Projekt kezdete | Projekt zárása | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés befejezése | Projekt jelenlegi státusza |
|---------|--|------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 19. | TOP-6.1.1-16-16-BC1-2017-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | 818 | 2017.10.02. | 2017.09.01. | 2020.09.30. | 2019.01.21. | 2020.08.03. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ A 2. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024.02.12.- én megtörtént. |
| 20. | <ul style="list-style-type: none"> • Kétegyházi úti ipari terület fejlesztése • Csanádapácai úti ipari terület fejlesztése | | | | | | | |
| 21. | TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés - Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel | 770 | 2018.05.30. | 2017.12.01. | 2022.06.30. | 2020.10.08. | 2021.11.30. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. 2. számú projekt fenntartási jelentés benyújtásra került: 2025.03.19. |
| 22. | TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - A 3. számú bölcsőde (Wlassics sétány 4.) korszerűsítése, akadálymentesítése és energetikai fejlesztése | 105 | 2017.08.08. | 2017.09.01. | 2018.12.31. | 2018.02.05. | 2018.10.17. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.05 |
| 23. | TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése- Szegfű u. 11. sz. alatti óvoda korszerűsítése, akadálymentesítése, energetikai fejlesztése | 105 | 2017.08.08. | 2017.09.01. | 2018.12.31. | 2018.02.15. | 2018.10.18. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.05. |
| 24. | TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő | 110 | 2017.08.08. | 2017.09.01. | 2018.12.31. | 2018.01.29. | 2018.10.19. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--|
| | intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Lencsési út 15. alatti óvoda korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében | | | | | | | megtörtént 2024.11.25. |
| 25. | TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - MIVA bölcsőde korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében | 60 | 2017.08.08. | 2017.09.01. | 2019.03.31. | 2018.04.24. | 2018.10.31. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.01.31. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.01.05. |
| 26. | TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése | 350 | 2017.08.29. | 2017.09.01. | 2019.12.29. | 2018.03.01. | 2019.09.10. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2022.01.06. ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2023.01.3. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.01.08. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.01.08. |
| 27. | TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedés - Békéscsaba városközpont és Fényes városrész közötti kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítését és megvalósítását. | 365 | 2017.08.30. | 2017.10.01. | 2020.03.31. | 2018.09.01. | 2019.09.30. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. 4. sz. Pfej tervezett időpontja: 2025.09.17. |
| 28. | TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedés – Békéscsabán | | | | | | | |
| 29. | <ul style="list-style-type: none"> a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése | 930 | 2018.01.18. | 2017.11.01. | 2021.05.29. | 2019.08.08. | 2020.08.07. és 2020.08.11. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. 4. sz. Pfej tervezett időpontja: 2025.12.05. |
| 30. | | | | | | | 2020.08.03. | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | 2020.08.09. | |
| 31. | TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001 Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése – Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán | 150 | 2017.10.27. | 2017.09.01. | 2020.07.30. | 2019.02.18. | 2020.01.08. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024. 07. 24-én megtörtént. |
| 32. | TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése | 100 | 2017.08.29. | 2017.09.01. | 2019.12.31. | 2018.05.04. | 2019.01.21. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ A 3. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024.08.07-én megtörtént. |
| 33. | TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00002 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése - Bankó András utca 44. szám alatti épület egy részének felújítása és korszerűsítése | 74 | 2017.08.29. | 2017.09.01. | 2019.01.31. | 2018.02.01. | 2018.07.03. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ A 4. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024.12.20.-én megtörtént. |
| 34. | TOP-6.3.2-16 - Zöld város kialakítása - CsabaPark és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében | 739 | 2017.11.10. | 2017.10.10. | 2020.09.30. | 2018.08.01. | 2020.09.30. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ Az 1. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024.03.13.-án megtörtént. |
| 35. | TOP-6.7.1-16-BC1 – Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja | 807,9 | 2018.01.29. | 2018.02.28. | 2020.12.29. | 2018.11.30. | 2020. 07. 31. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 1. PFJ benyújtás: 2024.11.28. ✓ Benyújtásra került az 1. fenntartási jelentés és annak hiánypótlása. |
| 36. | TOP-6.9.1-16-BC1 - Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén | 283 | 2018.01.10. | 2017.11.02. | 2023.07.27. | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projektzárás megtörtént. Fenntartási időszak nincs. |
| 37. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 A Békéscsaba, Andrassy út 1. szám alatti Békéscsabai Jókai Színház önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | 250,5 | 2018.01.22. | 2018.01.15 | 2022.03.31. | 2020.10.26. | 2021.11.10. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 2024.11.27. Trefort u. 2., Szegfű u. 87-89, Gyár utca 16, Pásztor 66, Széchenyi utca 4. 3 éves garanciális bejárás. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | ✓ 2024.10.29. Ady u. 30-34., Andrássy út 1, Bartók Béla út 24, Gyulai út 53-57, Lencsési út 85. 3 éves garanciális bejárás ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.20. |
| 38. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00002 A Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatti Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | 126 | 2018.01.22. | 2018.01.15 | 2019.12.31 | 2018.06.24. | 2019.06.03. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.07. |
| 39. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003 • A Békéscsaba, Dr Becsey Oszkár utca 25. önkormányzati épület energetikai korszerűsítése • Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | 73,5 | 2018.01.10. | 2018.01.01 | 2019.08.31 | 2018.06.25. | 2019.01.03. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.10.30. |
| 41. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00004 • A Békéscsaba, Orosházi út 2. (Mackó Kuckó Óvoda) • a Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 123 | 2018.01.22. | 2018.01.01 | 2020.02.28. | 2018.10.31. | 2019.08.27. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.01.08. |
| 42. | | | | | | | | |
| | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00005 | 108 | 2018.01.22. | 2018.01.01 | 2021.12.31. | 2020.10.16. | 2021.07.30. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 43. | <ul style="list-style-type: none"> A Békéscsaba, Pásztor utca 70. ("Napsugárovi") | | | | | | | megtörtént 2024.05.29. ✓ 3. éves garanciális bejárás 2024.06.18.-án megtörtént. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.05.27. |
| 44. | <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba, Pásztor utca 91. ("Manóvárovi") szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 45. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00006 <ul style="list-style-type: none"> A Békéscsaba, Ligeti sor 16. szám alatti önkormányzati épület (óvoda) | 247,5 | 2018.01.22. | 2018.04.01 | 2021.03.31 | 2019.10.14. | 2020.11.16. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.14 |
| 46. | <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba Trefort utca 2.szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 47. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00007 <ul style="list-style-type: none"> A Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti | 157,5 | 2018.01.22. | 2018.04.01 | 2020.06.30 | 2018.10.08. | 2019.10.30. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.09.11. |
| 48. | <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba, Féja Géza tér 1. (Lencsési Községi Ház) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 49. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00008 <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba, Munkácsy Emlékház | 108 | 2018.01.29. | 2018.04.01 | 2021.04.30 | 2019.07.30. | 2020.06.22. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.13. |
| 50. | <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba, Szigligeti utca 3.szám alatti | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | (Szigligeti ovi) | | | | | | | |
| | önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 51. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00009 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. (Erzsébethelyi Általános Iskola telephelye) önkormányzati épület energetikai korszerűsítése | 256,5 | 2018.01.29. | 2018.04.01 | 2020.12.31 | 2018.12.17. | 2020.02.10. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.02. |
| 52. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010 • Békéscsaba, Főenyves utca 1. | 139,5 | 2018.01.29. | 2018.04.01 | 2020.12.31 | 2019.03.07. | 2020.03.11. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05 |
| 53. | • Békéscsaba Andrásy út 38. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 54. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00011 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) | 291 | 2018.01.29. | 2018.05.01 | 2020.08.31. | 2019.03.18. | 2020.07.30. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05 |
| 55. | • Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | | | | | | |
| 56. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00012 • Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) "Jázmin Egészségcentrum" | 118,5 | 2018.01.29. | 2018.05.01 | 2020.08.31. | 2019.07.12. | 2020.04.04. | ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2022.06.16 ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2023.06.08 ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05 ✓ |
| 57. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Békéscsaba Könyves utca 66. szám alatti önkormányzati épületek energetikai fejlesztése | | | | | | | |
| 58. | TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00013 Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 1. szám alatti önkormányzati épület energetikai fejlesztése | 393 | 2018.01.29. | 2018.05.01 | 2021.12.31. | 2020.07.01. | 2021.07.09. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. éves garanciális bejárás: 2024.09.25 ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.08.25. |
| 59. | TOP-7.1.1-16-2016-00047 <i>„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva”</i> | 400 | 2017.10.09. | 2017.09.01 | 2021.12.31. | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 1. PFJ benyújtás: 2025.02.01. ✓ Benyújtásra került az 1. fenntartási jelentés. |
| 60. | TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002 „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése” | 163,52 | 2020.03.26 | 2020.04.01 | 2022.05.31 | 2020.08.19 | 2021.09.23 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ A 3 éves garanciális bejárás: 2024.10.11-én megtörtént. ✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2023.11.10. ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.07. |
| 61. | TOP-6.2.1-19-BC1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek bővítése és fejlesztés a Békéscsaba, Pásztor 66.szám alatti önkormányzati bölcsődében” | 199.999.999 | 2020.06.18. | 2020.09.01. | 2022.11.30 | 2021.01.12. | 2022.02.25. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.04.16. ✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.04.10. |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 62. | KEHOP-1.2.1-18-2019-00245 Klímatudatosság erősítése Békéscsabán | 20 000 000 | 2020.07.13. | 2020.08.01. | 2021.11.30. | nem releváns | nem releváns | ✓ A projekt fenntartás alatt van. |
|-----|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|

4. számú melléklet
Modern Városok Program keretében koordinált projektek
2025. január 1-2025. június 30.

| Sorszám | Projekt címe | Projektköltség (M Ft) | Támogatási szerződés hatályba lépése | Projekt kezdete | | Projekt zárása | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés befejezése | Projekt jelenlegi státusza |
|---------|---|--|--|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--|
| 1. | „Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy- negyed fejlesztési projekt” | 3,998 Mrd Ft | 2017.12.22. | 2017.06.01. | | 2024.12.31. | 2019. I. félév | 2024.II. félév | <p>✓ A projekt megvalósult, jelenleg a pénzügyi-szakmai elszámolása folyamatban van.</p> <p>✓ 2025.06.30-ig a projekt záró beszámoló benyújtása szükséges.</p> |
| 2. | „CsabaPark Gasztronómiai és Élmenypark további fejlesztése” | 1,136 Mrd Ft | 2017. 12. 14. | 2017. 11. 30. | | 2022. 11. 30. | 2018. IV. negyedév | 2022. II. negyedév | A projekt zárása megtörtént. |
| 3. | „A békéscsabai térségi vásártér kialakítása” | 8,126 Mrd Ft | 2017.12.28. | 2017.09.01. | | 2024.10.31. | 2021. I. negyedév | 2023. II. negyedév | <p>A projektelemelek műszaki zárása megtörtént.</p> <p>Nagybani piac: a 3. éves garanciális jegyzőkönyv szerinti hibák kijavítása: 2025.02.05.</p> <p>Térségi vásártér: 2. éves garanciális bejárás: 2025.05.15.</p> |
| 4. | <p>„Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán”</p> <p>„Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán – Geotermikus hőenergiával működő termelő- és visszasajtoló kutak kialakítása”</p> | <p>3,473 Mrd Ft</p> <p>2,139 Mrd Ft (ITM forrás)</p> | | 2017.12.21. | 2017.07.01. | 2023.03.31. | 2020. I. negyedév | | <p>✓ A kivitelezés jelenleg 75%-on áll.</p> <p>✓ A vállalozási szerződés teljesítése során olyan műszaki körülmények merültek fel, amelyeket kellő gondossággal eljárva egyik fél sem láthatott előre, ugyanakkor amelyek szükségessé teszik a vállalozási szerződés alapját képező árazott költségvetés (szakmai ajánlat), a vállalozói díj, valamint a teljesítési határidő felülvizsgálatát és módosítását.</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | <p>A Kedvezményezett 2022. november 22-ei keltezésű, XX.3-11/2022. iktatószámú kérelmében az alábbi okok miatt többlettámogatási igényt nyújtott be:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az eredetileg betervezett és az árazott költségvetésben megjelölt kútszivattyú cseréjének műszaki szükségessége. 2. A gázhasznosításra vonatkozó vizsgálati eredmények jelentős változására tekintettel szükségessé váló módosítások. <p>Az előre nem látható műszaki, szakmai indokok miatt a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekt (Iksz: GF/SZKF/1118/8/2017.) kapcsán felmerült többlettámogatási igény nagyságrendje: nettó 709.824.696,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 901.477.364,- Ft</p> <p>A kivitelezési munkák befejezéséhez, a geotermikus hőhasznosítási rendszer működőképességéhez elengedhetetlen a többlettámogatási kérelemben megjelölt összeg biztosítása. Jelenleg a kivitelező a korábbi kérelemben megjelölt, előre nem látható műszaki szakmai indokok miatt akadályközléssel élt.</p> |
| 5. | „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” | 3,6628 Mrd Ft | 2017.12.21. | 2017.10.01. | 2022.12.31. | 2020. január | 2022. IV. negyedév | A projekt zárása megtörtént. |
| 6. | A békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése | előkészítés | 2018.05.17. | 2018.04.01. | 2024. IV. negyedév | | | A projekt keretében a fejlesztés előkészítési munkafázisai valósultak meg, a kivitelezésre nem volt pénzügyi |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | <p>forrás.</p> <p>A fejlesztés teljes kiviteli tervdokumentációja és árazott, árazatlan költségvetése rendelkezésre áll, azok alkalmasak arra, hogy ún. feltételes közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztásra kerüljön. A Támogató Okiratban rögzített támogatási összeg viszont az előkészítési, tervezési feladatok elvégzésére volt elegendő.</p> <p>A jelenleg rendelkezésre álló tervezői árazott költségvetés alapján a bekerülési költség nettó 10,2 Mrd Ft + ÁFA.</p> <p>A Megrendelő a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, a teljesítési határidő Tervezőnek felróható okból történő mulasztása okán, a nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékű, azaz nettó 18.896.000,- Ft összegű késedelmi kötbért érvényesített.</p> <p>A Gyulai Törvényszék 15.Gf.25.446/2024/8. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta és kötelezte az alperest (tervezőt), hogy fizessen meg a felperesnek (önkormányzatnak) 15 napon belül 18.896.000,- Ft kötbért és 1.570.275,- Ft perköltséget.</p> |
| 7. | Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása | előkészítés | 2019.12.19. | 2019.12.19. | 2023. IV. negyedév | | | A projekt előkészítési szakasza lezárult, a megvalósításra jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás. |
| 8. | „a Modern Városok Program keretében | 7,039 mrd Ft | 2020.12.15. | 2020.10.01. | 2023.02.28. | 2021.06.02. | 2022.12.31. (Építők útja II. | Az útfejlesztési program megvalósult. Műszaki zárása megtörtént. |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása” elnevezésű projektem (Iktatószám: GF/JSZF/816/5 (2020)) | | | | | | ütem: 2023.08.31.) | Garanciális bejárások: 2024. október hónapban „Építők útja II. ütem útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése” tárgyú feladat megvalósítására a projekt keretében rendelkezésre álló összegen felül további bruttó 213.822.549,- Ft összeg szükséges. A Kedvezményezett többlettámogatási igényt nyújtott be 2022. január 3-án. Döntés még nem született. Döntés a többletforrás megítéléséről még nem született. |
| 9. | „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében járdaépítések vállalkozási szerződés keretében (Támogató Okirat száma: BMÖGF/950-1/2020)” | 2,349 mrd Ft | 2020.11.12 | 2020.11.12 | 2022.01.31 | 2021. II. negyedév | 2021.12.31 | A projekt lezárult. A járdafejlesztés I. ütem 1. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.07.26-án került sor. A járdafejlesztés I. ütem 2. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.07.08-án került sor. A járdafejlesztés I. ütem 3. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.07.26-án került sor. A járdafejlesztés 2. ütem 1. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.08.07-én került sor. A járdafejlesztés 2. ütem 2. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.09.21-én került sor. A járdafejlesztés 2. ütem 3. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.08.22-én került sor. A járdafejlesztés 2. ütem 4. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.10.14-én került sor. A járdafejlesztés 3. ütem 1. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.08.26-án került sor. A járdafejlesztés 3. ütem 2. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.09.09-én |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | <p>került sor.</p> <p>A járdafejlesztés 3. ütem 3. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.09.10-én került sor.</p> <p>A járdafejlesztés 3. ütem 4. rész 2 éves garanciális bejárására 2024.10.21-én került sor.</p> <p>A járdafejlesztés 4. ütem 2 éves garanciális bejárására 2024.11.19-én került sor.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

5. számú melléklet

Az alábbi közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását és akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat ellátását végezte a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. a keretmegállapodás alapján 2025. január 1-2025. június 30. közötti időszakban

| Sorszám | Ajánlatkérő neve | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzési eljárás fajtája | Becsült érték | Szerződéses összeg | Közbeszerzési eljárás státusza |
|---------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | Keretmegállapodás út - és mélyépítési feladatokra | Keretmegállapodás | nettó 10 000 000 000,- Ft | nettó 10 000 000 000,- Ft keretösszeg | Lezárult |
| 2. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | <„Új hat csoportszobás bölcsőde kialakítása Békéscsabán” című, RRF-1.1.2-21-2023-00165 azonosító számú projekt keretében a Békéscsaba, Erzsébet lakópark 92-96. szám alatti ingatlanon bölcsőde és kiszolgáló melléképület építés-kivitelezési munkái> | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 844.997.569,- Ft | nettó 684.985.000,- Ft | Eljárás folyamatban van Lezárult |
| 3. | Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. | „Köztisztasági feladatok elvégzése Békéscsaba közigazgatási területén vállalozási szerződés keretében” | Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás | nettó 194.500.976,- Ft | - | Eredménytelen közbeszerzési eljárás |
| 4. | Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. | „Békéscsaba közigazgatási területén lévő önkormányzati szegély nélküli burkolt utak útpadkájának fenntartása vállalozási szerződés keretében” | Kbt. 115. § szerinti eljárás | nettó 22.585.568,- Ft | nettó 22.585.568,- Ft | Lezárult |
| 5. | Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. | „Békéscsaba közigazgatási területén lévő önkormányzati utakon az útburkolati jelek felújító festése vállalozási szerződés keretében” | Kbt. 115. § szerinti eljárás | nettó 77.075.028,- Ft | nettó 77.075.028,- Ft | Lezárult |
| 6.. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása projekt részeként Árpád sori pihenő kivitelezése” | Kbt. 115. § szerinti eljárás | nettó 72.790.652,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 67.050.943,- Ft, 2. rész: nettó 5.739.709,- Ft. | 1. rész: nettó 62.077.547,- Ft 2. rész: nettó 5.497.453,- Ft | Eljárás folyamatban van Lezárult |
| 7. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „»Tisztítsuk meg az országot II.« tárgyú projekt keretében jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolása vállalozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 23.038.012,- Ft | - | Eredménytelen közbeszerzési eljárás |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|------------------------|-----------------------|--|
| 8. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „»Tisztítsuk meg az országot II.« tárgyú projekt keretében jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolása vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 23.038.012,- Ft | nettó 22.100.000,- Ft | Eljárás megindítása folyamatban van Lezárult |
| 9. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „Kerékpárforgalmi létesítmények és közlekedésbiztonsági fejlesztési elemek tervezése Békéscsaba városrészei között tervezési szerződés keretében (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00008)” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 62 156 000,- Ft | nettó 28.929.600,- Ft | Eljárás megindítása folyamatban van Lezárult |
| 10. | Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. | „Fásítási feladatok ellátása a LIFE IP HungAIRy (LIFE17/IPE/HU/000017) pályázatban vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 75 175 022,- Ft | nettó 71.754.596,- Ft | Az eljárás megindítása folyamatban van Lezárult |
| 11. | Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. | „Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása Békéscsaba közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 63 954 749,- Ft | nettó 66.618.000,- Ft | Lezárult |
| 12. | Csorvás Város Önkormányzata | „A TOP_PLUSZ-6.2.1-23 azonosítószámú, Fenntartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében a „Csorvás István király utca 34. szám alatti, 309/1 helyrajzi számú ingatlanon található konyha épület átalakítása, felújítása és bővítése című, TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00003 azonosítószámú projekt kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 278.607.698,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 13. | Csorvás Város Önkormányzata | „A TOP-PLUSZ-3.4.1-23 azonosítószámú „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat keretében „Csorvás, István király u. 30. szám alatti óvoda épületének fejlesztése, bővítése (a projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-0001)” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 72.116.491,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 14. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő, a Munkácsy negyed és a Csabapark turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése című, TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó, az Árpád Gyógy- és Strandfürdő turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 735 350 000,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 15. | Gerendás Község Önkormányzata | „A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 azonosító számú, „Zöldterületek rekonstrukciója, játszótér és belterületi utak fejlesztése Gerendáson” elnevezésű projekt keretében belterületi utak fejlesztése, valamint játszótér és szabadtéri sportpálya rekonstrukció építési-kivitelezés munkái vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|------------------------|--|
| 16. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Békéscsaba város területén” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 82 480 000,- Ft | - | Eredménytelen közbeszerzési eljárás |
| 17. | Munkácsy Mihály Múzeum | „ Régészeti feltárásokon kézi földmunka, régészeti bontómunka és az ahhoz kapcsolódó szakmai-technikai feladatok komplex ellátása vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 115. § szerinti eljárás | nettó 284 000 000,- Ft | nettó 284 000 000,- Ft | Lezárult |
| 18. | Szabadkígyós Község Önkormányzat | „TOP-PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00007 azonosító számú „Belterületi út és a kapcsolódó közművek fejlesztése Szabadkígyóson” című pályázat keretében Szabadkígyós község belterületén út és a kapcsolódó közművek fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | nettó 277 202 904,- Ft az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 88 833 462,- Ft 2. rész: nettó 188 369 442,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 19. | Telekgerendás Község Önkormányzata | „Nyitott és zárt közösségi terek fejlesztése Telekgerendáson című, TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00005 azonosítószámú projekt keretében a Dózsa utcai templompark rekonstrukciója, a Béke utcai játszótér fejlesztése és az Ady utca 42. szám alatti sporttelep fejlesztése vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 20. | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata | „Téli útüzemeltetési feladatok ellátása Békéscsaba közigazgatási területén” | Uniós eljárásrend - Nyílt eljárás | nettó 200.000.000,- Ft | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |
| 21. | Újkígyós Város Önkormányzata | „A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00005 azonosítószámú, „A keleti iparterület fejlesztése Újkígyóson” tárgyú projekt keretében új csarnok épület kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás | | - | A közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van |