



**BÉKÉSCSABAI**  
VÁROSFELJESZTÉSI NONPROFIT KFT.

**NYILVÁNOS ÜLÉS** napirendje

A döntéshozatal **egyszerű többséget** igényel!

**Tárgy:** A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója a keretmegállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásáról

**Melléklet:** 5 db

**Előkészítő:** Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

### **Előterjesztés**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2026. június 18. napján tartandó nyilvános ülésére

### ***Tisztelt Közgyűlés!***

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzetben meghozott 20/2020. (III. 27.) polgármesteri határozat alapján keretmegállapodás (a továbbiakban: keretmegállapodás) jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) között. A keretmegállapodással az Önkormányzat megbízta a Kft.-t az Önkormányzat európai uniós forrásból, Modern Városok Programból, illetve egyéb hazai forrásból megvalósuló egyes pályázatainak előkészítésével, tervezésével, jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével, műszaki, kivitelezési tervek elkészítésével, pályázatok elkészítésével, a támogatott projektek teljes körű végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ellátásával.

A keretmegállapodás alapján a Kft. köteles a feladata ellátásáról és az ügyek állásáról szükségszerűen, de legalább évente kétszer tájékoztatni a közgyűlést. A Kft. legutóbb 2025. december 11-én számolt be az elmúlt időszakban végzett feladatairól. A beszámolóban részletezésre kerültek az addig benyújtott és támogatásban részesült projektek, lebonyolított közbeszerzési eljárások és egyéb, a Kft. feladatkörébe tartozó tevékenységek is.

A TOP Plusz Fenntartható városfejlesztés eszközének alapja az Európai Bizottság Európai Regionális Fejlesztési Alap felhasználási szabályait összegző jogszabályának 9. cikke. Békéscsaba a 2021-2027-es uniós programozási időszakban nem egyedül tervez, hanem a várostérségéhez tartozó településekkel együtt, ez erőteljesen meghatározza az egyes projektek forrásának mértékét, a projektek számát és benyújtásának módját.

Békéscsaba Megyei Jogú Város azon három város közé tartozik, amelyek az Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (a továbbiakban: FVS) nem kizárólag a településhatárokon belülre vonatkozóan készítették el, hanem a Békéscsabai járás minden települését magában foglaló településeggyüttesre. Mind a megalapozó, mind pedig a stratégiai munkarészről elmondható, hogy a központi település mellett a szatellittelepülések helyzetével és fejlesztési szükségleteivel is foglalkozik; ebbe két város (Csorvás, Újkígyós), egy nagyközség (Doboz) és öt község (Csabaszabadi, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás) tartozik.



## BÉKÉSCSABAI

VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

A várostérségben zajló beruházások megvalósítása minden esetben az érintett települések kölcsönös együttműködési megállapodásán alapul. A várostérségi együttműködéssel kapcsolatos valamennyi feladatot a Kft. végzi. A várostérségi települések számára a Kft. szakmailag összetett, több projektelemet tartalmazó projekteket nyújtott be, amelyek összegzését jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A cégünk feladatai - a várostérségi tervezés miatt - tovább bővültek még a Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság koordinátori, illetve titkári, adminisztrációs feladataival. A Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság alapvetően az európai uniós forrásokkal kapcsolatos forráselosztásért felelős szerv. A Településeggyüttes Fejlesztési Bizottság tagjait a Békéscsabai járás településeinek polgármesterei alkotják.

Az előterjesztés melléklete szerinti összefoglaló táblázatok részletezik a Kft. TOP Plusz, TOP és MVP keretében végzett munkáit. Az előző beszámolási időszakhoz képest a változásokat piros színnel jelöltük az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben.

A döntés végrehajtásában közreműködő gazdasági társaság: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat alapján hozza meg döntését.


### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen határozat 1-5. mellékletében foglaltak szerint a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolóját a keretmegállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról.

Felelős: dr. Sódar Anita ügyvezető

Határidő: 2026. június 30.

Békéscsaba, 2026. június 8.

  
dr. Sódar Anita  
ügyvezető

Ellenjegyzés:

jogi: .....

pénzügyi: .....

**1. számú melléklet**  
**TOP Plusz keretében benyújtott, Békéscsaba és várostérsége pályázatait**

Projekt címe/tárgya	Várostérségi település megnevezése	Projekt azonosítószáma	Támogatás mértéke (Ft)	Pályázat benyújtás dátuma	Támogatási Szerződés hatályba lépése	A projekt rövid tartalma
A keleti iparterület fejlesztése Újkígyóson	Újkígyós	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00005	224 999 999	2023.11.20.	2025.04.16.	A projekt célja: 501 m <sup>2</sup> -es ipari csarnok építése. A beruházás Újkígyós, József major 036/4 hrsz. alatt, a már jelenleg is működő Gip-1 jelű építési övezetbe eső iparterület területén valósul meg. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült. Az építési engedély kiadása: 2024.06.27. A kiviteli tervdokumentáció elkészült. <b>A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.</b>
Békéscsaba belterületének klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00002	800 000 000	2023.12.18.	2024.09.25.	A projekt konkrét célja, hogy megfelelő és biztonságos belvízi és csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az alábbi területeken:  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. Könyves utca (Rózsa u. - Könyves u. 17/4 sz. között) – Árokfedés, és zárt csatorna kialakítása.</li> <li>✓ 2. Öntözött rét - Záportároló rekonstrukció.</li> <li>✓ 3. Kanálisi 1A csatorna rekonstrukció - Földmedrű nyílt árok rekonstrukció áttört beton fenék burkolattal, és zárt csatorna építése.</li> <li>✓ 4.1. Török Ignác utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 4.2. Búzavirág utca - Földmedrű nyílt árok, burkolt árok és zárt csatorna építése.</li> <li>✓ 5. Ilosvai utca – Zárt csatorna építése.</li> <li>✓ 6.1. Kastélyszőlők - Bojtár utca - Földmedrű nyílt árok és zárt csatorna építése.</li> <li>✓ 6.2. Kastélyszőlők - Csikós utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 6.3. Kastélyszőlők - Ostoros utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 7. Kárász u. Halastó u. – Burkolt nyílt árok, zárt csatorna, és csapadékvíz nyomóvezeték építése.</li> <li>✓ 8.1. Bojtorján utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 8.2. Perje utca - Földmedrű nyílt árok és zárt csatorna építése.</li> <li>✓ 8.3. Körgát utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 9.1. Varságh Béla utca - Földmedrű nyílt árok építése.</li> <li>✓ 9.2. Vandhádi utca - Földmedrű nyílt árok és zárt csatorna építése.</li> </ul>

- ✓ 9.3. Ybl utca – Burkolt nyílt árok építése.
- ✓ 9.4. Mogyoró utca – Földmedrű nyílt árok és burkolt nyílt árok építése.
- ✓ 9.5. Földműves utca - Földmedrű nyílt árok építése.
- ✓ 9.6. Görbe utca - Földmedrű nyílt árok és zárt csatorna építése.
- ✓ 9.7. Omaszta utca Földmedrű nyílt árok, burkolt nyílt árok és zárt csatorna építése.
- ✓ 10. Berzsényi utca – Földmedrű nyílt árok, burkolt nyílt árok építése.

Kotrás (m3)	8 574	
Nyílt földmedrű árok átereszekkel (fm)	2666,5	7916,8
Nyílt áttört mederburkolatú árok átereszekkel (fm)	1193,5	
Burkolt nyílt árok	18,5	
Áteresztámfalakkal	1373,1	
Zárt csatorna (fm)	1942,4	
Nyomóvezeték (fm)	379,8	
Záportározó	343	

Az 1. mérőföldkö teljesítési dátuma: 2025.09.30.

Az 1. számú kifizetési kérelem benyújtásra került. Az elfogadásra 2025 augusztus 15-én került sor.

A 2. számú kifizetési kérelem benyújtásra került. Az elfogadásra 2025 november 20-án került sor.

Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészült. A vízjogi létesítési engedély 2025.10.06-án került kiadásra.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eljárás előkészítése zajlik.

Az I. részre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása 2026.05.14-én megtörtént.

A projektfejlesztési szakasz zárása, illetve az ehhez tartozó TSZ. módosítás folyamatban van.

<p>Belterületi utak fejlesztése Újkígyóson</p>	<p>Újkígyós</p>	<p>TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-BC1- 2023-00001</p>	<p>523 000 000</p>	<p>2023.12.18.</p>	<p>2024.09.13.</p>	<p>A projekt célja az 6832 méter belterületi útszakasz felújítása. A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet jóváhagytak és az előleg összege kiutalásra került. Jelenleg a projektfejlesztés zajlik. Az 1. mérföldkő teljesítési dátuma: 2025.06.30. A kiviteli tervdokumentáció elkészült. A projektfejlesztési szakasz zárásaként 2025.11.07-én aláírásra került a Támogatási szerződés módosítása. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezési szerződés aláírására 2025. október 17-én került sor. A munkaterület átadásra 2026. március 10-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. A költségmaradvány felhasználására vonatkozó TSZ módosítási igény 2026. március 27-én került benyújtásra.</p>
<p>Kétegyházi úti iparterület fejlesztése</p>	<p>Békéscsaba</p>	<p>TOP_PLUSZ- 6.2.1-23-BC1- 2024-00001</p>	<p>467 000 000</p>	<p>2024.01.26.</p>	<p>2025.06.19.</p>	<p>A projekt célkitűzése Békéscsabán, a Kétegyházi út 26. szám alatti (hrsz.: 2639) ingatlanon egy új (ipari) csarnoképület építése ipari kapubejárat biztosításával. Az épület két fő részre osztható: egy kb. 933 m2 hasznos alapterületű csarnoktér, illetve a hozzá kapcsolódó kb. 37 m2-es fejpület. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült. Az építési engedély kiadására 2025.11.10-én került sor. <u>Kifizetési kérelmek a beszámolási időszakban:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogatási előlegigény benyújtása: 2025. július 31. (elfogadás: 2025. augusztus 1.),</li> <li>• 1. sz. időközi elszámolás benyújtása: 2025. november 28. (elfogadás: 2025. december 1.)</li> </ul> <p>Folyamatban van a projektfejlesztési szakasz zárása.</p> </p>

<p>Békéscsaba belterületi zöldinfrastruktúrájának és közösségi tereinek komplex fejlesztése</p>	<p>Békéscsaba</p>	<p>TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00009</p>	<p>1 620 000 000</p>	<p>2024.04.16.</p>	<p>2025.02.27.</p>	<p>A fejlesztés célja Békéscsaba közigazgatási területén belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése, valamint közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra fejlesztése. <u>A projekt keretében tervezett tevékenységek:</u>  <b>Derkovits sor Élővíz-csatorna part Bánszki és Vilim utca közötti szakasza:</b> -Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója és növénytelepítés, Gyalogos közlekedési felületek rekonstrukciója, Új babakocsis lejáró rámpa és vízparti pihenőkialakítása, Utcabútorzat telepítése, Közvilágítás kialakítása, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása  <b>Penza lakótelep</b> - játszótér rekonstrukció, KRESZ pálya modernizálása, utcabútor kihelyezés, parkoló kialakítás, közvilágítás rekonstrukció, zöld felület rekonstrukció, Az Élővíz-csatornából vízvételi pont és a parkban öntözőrendszer kialakítása. Parkolóhely kialakítása, közterületi térfigyelő kamerarendszer, és parkoló kialakítása.  <b>Szabadság tér</b> - járdafelület rekonstrukció (térkö), utcabútor kihelyezés, középső zöldfelület rekonstrukció, középső részen közvilágítás rekonstrukció. Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása.</p>
						<p><b>Posta köz</b> - útfelújítás, parkoló rekonstrukció, zöldfelületek rehabilitálása.  <b>Munkácsy utca</b> - Zöldfelületek rekonstrukciója - Gyalogos áttapások megszüntetése, új útvonal kialakítása - cserjesáv kialakítása - öböl bontása, zöldfelület kialakítása - fa ültetése - kerékpártárolók kihelyezése.  <b>Munkácsy tér</b> - Sportpálya kerítésének cseréje és burkolatának felújítása, fitness park építése, közvilágítás (parkvilágítás) rekonstrukció, utcabútorzat rekonstrukció; zöldfelület rekonstrukció, padka rendezése.  <b>Boczkó Dániel tér</b> - közterületi térburkolat rekonstrukció, zöldfelület rekonstrukció, utcabútorzat telepítése, közvilágítás rekonstrukció, közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása.  <b>Veres Péter utcai park</b> -zöldfelület rekonstrukció, játszóeszközök telepítése, járda építés, közvilágítás átalakítása, utcabútorzat, kerékpártároló telepítés, ideiglenes szabadtéri színpadhoz áramellátás biztosítása; vízvételi hely/ivókút kiépítése, szórt burkolatú padka kialakítása, térfigyelő kamera elhelyezése.</p>

					<p><b>Erzsébet lakópark pihenőpark –</b>  Fitnesspark: utcabútorok, pavilon, kerékpártároló, ivókút elhelyezése, zöld növényzet rekonstrukció biciklipumpa állomás telepítése, 400 m futópálya, street workout pálya, streetball pálya építés, teqball asztal telepítés  - Streetball pálya kosárlabda palánkkal, sportpálya burkolattal  - Gyalogos közlekedési felületek kialakítása, közvilágítás kiépítése  - Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója és növénytelepítés:  - Therrmál kút környéki terület tereprendezés, zöldterület rekonstrukció  - Utcabútorzatok telepítése  - A fitness parkban 1 db ivókút kialakítása  - - Térfigyelő kamerarendszer kialakítása</p> <p><b>Csabapark –</b>  - <i>Körte sori részen</i> - kutyafuttató bővítés (egy újabb, kisebb kutyák számára kutyafuttató kialakítása,); Zöldfelület növényállományának rekonstrukciója és növénytelepítés. A kutyafuttató megközelítését szolgáló háncs burkolatú járda kialakítása. Utcabútorzatok telepítése.</p> <p><b>Kazinczy - Tinódi utca sarki közterület Kazinczy - Tinódi utca sarki közterület</b> - közterületi térburkolat rekonstrukció, - zöldfelület rekonstrukció, utcabútorzat, közvilágítás rekonstrukció, kültéri ülőszobros - szökőkút, medence rekonstrukció.</p> <p><b>Öntözött rét NATURA 2000 terület</b> - „T” fák kihelyezése: Nagy kiterjedésű nyílt területek környezetében kihelyezett T-fák kiváló leshelyek a ragadozó madarak számára. - Öshonos fajú fa- és cserjesávok telepítése:  A gyepek mezsgyéjén található fa és cserjesávokban található invazív és özönnövények felváltása honos fajú fa- és cserjesávra.</p> <p><b>Bánszki udvar</b> - sportpálya és fás liget felújítása  A megvalósításhoz szükséges építési- és vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.  Az 1. számú kifizetési kérelem benyújtása megtörtént. A kérelem jóváhagyására 2025.07.02-én került sor.  - A 2. számú kifizetési kérelem benyújtása megtörtént. A kérelem jóváhagyására 2025.09.17-én került sor.</p>
--	--	--	--	--	---

						Megtörtént a kiviteli tervek véglegesítésére. Jelenleg a projektfejlesztési szakasz zárása van folyamatban.
Csorvás, István király utcai óvoda bővítése a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” tárgyú pályázat keretében	Csorvás	TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00001	100 000 000	2023.12.01.	2024.10.11.	<p>A projekt keretében az óvoda bővítése fog megvalósulni, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 csoport szoba kialakítása (minimum 20 fő befogadására)</li> <li>- csoportszobai tároló</li> <li>- gyermeköltözőtű és közlekedő kialakítása</li> <li>- multifunkcionális terem</li> <li>- multifunkcionális termi tároló</li> <li>- gyermekmosdó</li> <li>- akadálymentes wc-mosdó</li> </ul> <p>Elkészültek a kiviteli tervek és az összes releváns dokumentum a projektfejlesztés lezárásához. Az ÉKM lefolytatta a költségellenőrzést, és azt elfogadta.</p> <p>A projektfejlesztés lezárása megtörtént. (2025.10.10.) Az 1. mérföldkő teljesítési dátuma: 2025.03.31.</p> <p>Benyújtásra került a szakmai beszámoló, amely elfogadásra került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításra került.</p> <p>2025.10.13-án benyújtásra került az előlegkérelem, amely elfogadásra és kiutalásra került.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási szerződés megkötésére került 2026.03.04-én, a szerződés hatályba lépett 2026.03.16-án.</li> <li>✓ 2026.03.19 Munkaterület átadás-átvétele megtörtént.</li> <li>✓ 2026.03.26. Vállalkozó előlegszámla benyújtása szerződés szerint.</li> <li>✓ 2026.03.31.Munkakezdési engedély kiadása megtörtént.</li> <li>✓ 2026.04.07.kivitelezési munkák elkezdődtek.</li> <li>✓ 1. számú részszámla benyújtása a szerződésben foglaltaknak megfelelően, 15 %-os teljesítéssel: 2026.05.19.</li> </ul>

<p>A napközi konyha fejlesztése Csorváson, a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, Fenntartható versenyképes városfejlesztés című pályázati felhívás keretében</p>	Csorvás	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00003	399 999 999	2023.11.22.	2024.11.22.	<p>Kapacitás tervezett bővítésének mértéke mintegy 100 adag, összkapacitás így 600 adag lesz.</p> <p>Meglévő konyha üzemi helyiségeinek felújítása, átalakítása a korszerű konyhatechnológiai előírásoknak, trendeknek fog megvalósulni.</p> <p>A projekthez az előlegigénylés benyújtásra került, amelyet jóváhagytak.</p> <p>Elkészültek a kiviteli tervek és az összes releváns dokumentum a projektfejlesztés lezárásához. Az ÉKM lefolytatta a költségellenőrzést, és azt elfogadta.</p> <p>A projektfejlesztés lezárása folyamatban van. A kapcsolódó szerződésmódosítási kérelem benyújtásra került, amelynek elfogadása folyamatban van.</p> <p>Az 1. mérföldkö teljesítési dátuma: 2025.06.01.</p> <p>Benyújtásra került a szakmai beszámoló, amelynek elbírálása folyamatban van.</p> <p>A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításra került.</p> <p>2025.05.23-án benyújtásra került az 1. kifizetési kérelem, amely elfogadásra került, így a Kedvezményezettek az előleggel elszámoltak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási szerződés megkötésre került 2026.03.04-én</li> <li>✓ A projekt megvalósításához – az IH állásfoglalása alapján – önerő bevonása szükséges.</li> </ul>
<p>„A szociális városrehabilitáció infrastruktúrafejlesztési elemeit kiegészítő szoft beavatkozások” a TOP Plusz-3.2.1-23 kódszámú, Fenntartható humán fejlesztések c. felhívás keretében</p>	Békéscsaba	TOP_Plusz-3.2.1-23-BC1-2024-00001	414 000 000	2024.05.03.	2025.11.18.	<p>Szoft típusú projekt</p> <p>Az FVS Módszertani Kézikönyv iránymutatásai szerint, a 2022-es KSH népszámlálási adatok alapján szegregátum nem határolható le és kiegészítő jogosultsági területet sem tudunk azonosítani.</p> <p>A fenti indokok miatt szakmailag nem tartjuk indokolhatónak a 410 148 000,- Ft összegű támogatás felhasználását a TOP_PLUSZ 3.2.1-23-BC1-2025-00001 azonosítószámú projekt megvalósítására.</p> <p>A Kedvezményezett részéről kérdésként merült fel a TOP PLUSZ</p>

						3.2.1-23-BC1-2025-00001 azonosítószámú pályázat csökkentett támogatási összegből történő megvalósítása és a projekt fel nem használt támogatási összegének infrastrukturális jellegű projektek megvalósítására, többlettámogatási igényeknek a finanszírozására történő átcsoportosítása.
A fenntartható infrastruktúrafejlesztést támogató helyi humán fejlesztések a TOP_Plusz-3.2.1-23 azonosítószámú pályázat keretében	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-BC1-2025-00002	1 999 999 999	2025.01.27.	2025.08.29.	<p>Elkészítésre került a Megalapozó Dokumentum, amelynek felülvizsgálata jelenleg zajlik.</p> <p>A projekt műszaki-szakmai részeinek, költségbecslésnek, szakmai változatoknak az elkészítése a konzorciumi partnerek vonatkozásában is.</p> <p>Fókuszcsoportos igényfelmérés lebonyolítása  Projekt munkacsoport létrehozása és a kapcsolódó dokumentumok elkészítése (együtműködési megállapodás, jelenléti ív, jegyzőkönyv)  Kérdőíves felmérés lebonyolítása, kérdőívek elemzése  Konzorciumi együttműködési megállapodás elkészítése  Programnaptárak és tevékenységütemtervek elkészítése  Támogatási előleg benyújtása, likviditási terv elkészítése.  Összeférhetlenségi nyilatkozatok elkészítése  Alapjogi Charta nyilatkozatok elkészítése  Beszerzendő eszköz listájának elkészítése  Kapcsolat tartása a konzorciumi partnerekkel, a projekt egyéb résztvevőivel egyeztetés, észrevétel esetén javaslatétel szakmailag helyes és funkcionálisan előnyös részmegoldások alkalmazására, ezek optimális összeegyeztetésére együtműködés a konzorciumi partnerekkel, a projekt szakértőivel, engedélyezési és felügyeleti hatóságokkal.</p> <p>Szakmai program kidolgozása a projekt munkacsoport tagjaival, a konzorciumi partnerek munkatársaival, a Kedvezményezett munkatársaival egyeztetve.</p> <p>Jelenleg a projektfejlesztés lezárása zajlik, amelynek keretében a szakmai beszámoló és a szakmai tartalom változásra irányuló módosítási igény benyújtása folyamatban van.</p> <p>Tételes költségvetések ellenőrzése, egyeztetése, aktualizálása folyamatban van.</p> <p>A szükséges szakmai szakértői egyeztetések lefolytatása, javaslatétel a szükséges módosításokra, a műszaki és pénzügyi folyamatok elemzésének elvégzése folyamatban van.</p> <p>Kommunikációs terv elkészítése, és felülvizsgálata</p>

					<p>Tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése</p> <p>2025.09.,01: Támogatási előleg benyújtva, összege: 43.184.965, - Ft (elfogadás: 2025.09.10.)</p> <p>Az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó nyilatkozatok és szakmai anyagok elkészítése folyamatban van. Projekt munkacsoport ülések ütemezése és lebonyolítása Projekt naptár aktualizálása folyamatban van Tevékenységnaptár aktualizálása folyamatban van Megalapozó dokumentum felülvizsgálata és módosítása A konzorciumi partnereknél jelentkező személyi változások lejelentése Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése tevékenység nyomon követése Beszerzendő eszközök listájának felülvizsgálata folyamatban van.</p> <p>A projekt megvalósítását megkezdjük. A rendezvényterv szerinti szervezetekkel, egyesületekkel, a városi polgármesterekkel felvettük a kapcsolatot. A MAD alábbi projektelemeinek rendezvényeit folyamatosan valósítjuk meg, a magas alkalomszám miatt szükségesnek tartottuk a feladat megvalósításának megkezdését: „Biztonságban közösségben”, „Testem-lelkem – egészségem”, Mozgásklub felnőtteknek, Mozgásklub gyerekeknek, Jogsegélyszolgálat, Életmódváltó napok megszervezése, MENTA-tea, Bűnmegelőzési rendezvények, Alzheimer cafe.</p> <p>A projektfejlesztés lezárását követő 1. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló benyújtása: 2025.12.30., 1. hp kézhezvétele: 2026.02.27.; 1. hp benyújtása: 2026.03.10.</p> <p>A projekt megvalósítását a Városfejlesztési Kft. saját forrásból kezdte meg.</p>	
Belterületi út és a kapcsolódó közművek fejlesztése Szabadkígyóson	Szabadkígyós	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00007	398 000 000	2024.02.28.	2024.09.19.	Szabadkígyós község belterületén 13 útszakasz szilárd útburkolatának korszerűsítését tervezzük megvalósítani, összesen 5,550 km hosszban.

						<p>Az 1. mérföldkőhöz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a szakmai beszámoló és a TSZ módosítás elfogadásra került. A kivitelező kiválasztásra került. A megvalósításhoz szükséges támogatási előleg 2026. évre rendelkezésre áll.</p> <p>Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként az építési munkákra a vállalozási szerződések 2026. 02. 11-én aláírásra kerültek, majd 2026. 02. 23-án léptek hatályba. Munkaterület átadás napja: 2026. 02. 27. Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő 60 naptári napon belül (2026. 05. 24.). A műszaki átadás átvétel 2026. 05. 24-én megtörtént.</p>
Közösségi terek, zöld infrastruktúra fejlesztése Kétsopronyban	Kétsoprony	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00006	156 923 190	2024.01.30.	2025.01.09.	<p>Tervszűri végleges jóváhagyás: 2025.05.29. A projekt státusza: 2025. 10.09-én benyújtottuk a MÁK részére a projektfejlesztési dokumentációt, a szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.</p> <p><u>Ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nyertes ajánlattevővel a Vállalozási szerződés megkötésre került 2026.03.02., a szerződés hatályba lépett 2026.04.16.</li> <li>✓ 2026.04.23. Munkaterület átadás-átvétele megtörtént.</li> <li>✓ 2026.04.23. előlegszámla benyújtása szerződés szerint.</li> <li>✓ 2026.05.21. Munkakezdési engedély kiadása folyamatban.</li> <li>✓ A teljesítési határidő: 2026. 07.02.</li> </ul> <p><u>Családi park kialakítása:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.</li> <li>✓ Beérkezett ajánlatok értékelése, hiánypótlás kiküldése megtörtént</li> </ul> <p><u>Sportpálya rekonstrukció:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.</li> <li>✓ Beérkezett ajánlatok értékelése, hiánypótlás kiküldése megtörtént</li> </ul>

A Széles utca felújítása Kétsoprony Községben	Kétsoprony	TOP_PLUSZ- 1.3.2-23- BC1-2025- 00014	54 096 630	2025.10.16.		<p>A projekt keretében az alábbi helyi közút fejlesztése, korszerűsítése valósul meg: Kétsoprony, Széles utca, 335 hrsz. A Széles utca a Szabályozási terv szerint Köu-3 jelű övezet. Beruházással érintett útszakasz hossza: 0,952 km</p> <p>Pályázat benyújtása:2025.10.16. Hiánypótlás támogatási kérelemhez 2025. október 31 Hiánypótlás benyújtása 2025. 11.04. Támogatási kérelem jogosultságáról szóló döntés: 2025.11.11</p> <p>Támogatási szerződés megkötése: 2026.02.18. Előlegigény jóváhagyása 1. számú:2026.02.19 Előlegigény jóváhagyása 2. számú: 2026.02.19 Projektfejlesztés benyújtása megtörtént 2026.05.15.</p>
Békéscsaba kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztési elemek megvalósítása	Békéscsaba	TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-BC1- 2024-00008	1 760 000 000	2024.03.27.	2024.11.29	<p>Békéscsaba városrészeit összekötő kerékpárforgalmi hálózat hiányzó szakaszainak megvalósítását, korszerűsítését tervezzük az alábbi helyszínen, útvonalon:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szabadság téri kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</li> <li>2. Kazinczy utcai kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakaszainak megvalósítása és a Tulipán utcai kerékpárforgalmi létesítmény felújítása.</li> <li>4. Ihász utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</li> <li>5. Szarvasi út és Berényi út összekötése a Szabolcs utca – Károlyi Mihály utca – Munkás utca nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával.</li> <li>6. Orosházi úti kerékpárforgalmi létesítmény felújítása.</li> <li>7. Batsányi utcában kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</li> <li>8. Temető soron a Bartók Béla út és a vasútállomás között kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</li> <li>9. Petőfi utcai kerékpárforgalmi létesítmény felújítása.</li> <li>10. Gőzmalom tér – Kórház utca – Vandhádi út - Kerekes György u. nyomvonalon kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</li> </ol> <p>Az engedélyterveket a Tervzsűri véleményezte, és elkészült azok közúti biztonsági auditja, majd az engedélyezésük, valamint a KENYI rendszerbe is feltöltésre kerültek. A kiviteli tervek leszállítása és a közúti biztonsági auditjuk is megtörtént. A műszaki tervek és építési engedélyek birtokában a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.</p>

Településeket összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése – Békéscsaba és Doboz települések közötti hiányzó kerékpárforgalmi létesítmény megépítése	Doboz	TOP PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2025-00010	754 161 368	2025.03.03.	2025.07.25.	<p>A projekt célja a járási települések jó minőségű kerékpárúttal történő összekapcsolása, a hiányzó szakaszok pótlása. A beruházás keretében megvalósuló kerékpárút teljes hossza 1058 méter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerékpár Hálózati Terv elkészült: 2026.02.25.</li> <li>- Tervszűri KHT tervének elfogadása: 2026.03.23.</li> <li>- Kiviteli tervek teljesítése: 2026.04.10.</li> <li>- Közútbiztonsági audit jelentés elkészült: 2026.04.23.</li> <li>- Audit lezáró jegyzőkönyv 2026.05.12.</li> <li>- Projektfejlesztés: 1. sorszámú Szakmai Beszámolója 2026.05.13-án beküldésre került.</li> <li>- I. Kifizetési kérelem benyújtása: 2026.05.15., I. kifizetési kérelem jóváhagyása: 2026.05.26.</li> </ul>
Infrastrukturális fejlesztések a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégiumban	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00003	<p>Projekt összköltsége: 387.641.837,- Ft</p> <p>Igényelt támogatás összege: 287.641.837,- Ft</p>	2025.03.17.	2025.09.23.	<p>Az infrastrukturális bővítés célja az iskolai nevelés-oktatás előirtaknak megfelelő infrastrukturális feltételrendszerének jelentős javítása.</p> <p>Hiánypótlás támogatási kérelemhez 2025. 04.03.</p> <p>Értesítés a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítéséről: 2025. április 9.</p> <p>A Támogató a 2025. június 27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette a pályázatot.</p> <p>Támogatási előleg benyújtása, likviditási terv elkészítése.</p> <p>Tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.</p> <p>2025. június 30.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium nyilatkozatának megkérése a beruházásban való részvételi szándékáról</p> <p>2025. július 7.: A „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületeinek belső terei felújításának tervezési feladatainak ellátása (A felhívás kódszáma: TOP_Plusz-3.4.1-23) tervezési szerződés keretében tervezési feladatok” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 111. § r) pontja szerinti kivételi kör alapján a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás lefolytatása. Az eljáráshoz kapcsolódó tervezési szerződés megkötése.</p> <p>2025. július 31.: Kommunikációs terv elkészítése, a Magyar Államkincstár részére jóváhagyásra történő megküldése, aláírása.</p>

						<p>2025. augusztus 6.: Konzorciumi együttműködési megállapodás (támogatásban részesített projekt megvalósítására) elkészítése, az érintett konzorciumi partnerekkel történő aláírása.</p> <p>2025. augusztus 13.: Likviditási terv, illetve az ahhoz kapcsolódó indoklás elkészítése, annak a támogatási előleg igényléséhez az EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. augusztus 29.: A támogatási szerződés előkészítése, a szerződéshez kapcsolódó mellékletek összegyűjtése, aláírása, azok EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. szeptember 30.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. szerinti mentesítési kérelem elkészítése, majd annak benyújtása az Építési és Közlekedési Minisztérium részére.</p> <p>2025. október 10.: Támogatási előleg folyósítása.</p> <p>2025. december 31.: Tervek benyújtása.</p> <p>2026. január 27.: 1. kifizetési kérelem benyújtása, Tervezés elszámolása.</p> <p>2026. február 05.: az 1. kifizetési kérelem jóváhagyása.</p> <p>2026. február 24.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló beküldése.</p> <p>2026. március 24.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlása.</p> <p>2026. április 07.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlás beküldése.</p>
Infrastrukturális fejlesztések a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00004	215.356.576	2025.03.17.	2025.09.02.	<p>A projekt célja az iskolában tanuló diákok életminőségének javítása, ezen keresztül az iskola népszerűbbé tétele a középiskolai tanulmányok előtt álló tanulók számára.</p> <p>Hiánypótlás támogatási kérelemhez 2025. 04.03.</p> <p>Értesítés a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítéséről: 2025. április 9.</p> <p>Támogatási szerződés megkötése: 2025. szeptember 02.</p> <p>A Támogató a 2025. május 30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette a pályázatot.</p> <p>Támogatási előleg benyújtása, likviditási terv elkészítése.</p> <p>Tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.</p> <p>2025. június 03.: Kommunikációs terv elkészítése, a Magyar Államkincstár részére jóváhagyásra történő megküldése, aláírása.</p> <p>2025. június 12.: Konzorciumi együttműködési megállapodás (támogatásban részesített projekt megvalósítására) elkészítése, az érintett konzorciumi partnerekkel történő aláírása.</p> <p>2025. június 27.: A „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében a Békéscsabai Bartók Béla Művészeti</p>

						<p>Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola központi épületének felújítása tervezési feladatainak ellátása (A felhívás kódszáma: TOP_Plusz-3.4.1-23) tervezési szerződés keretében „tervezési feladatok” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 111. § r) pontja szerinti kivételi kör alapján a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás lefolytatása. Az eljáráshoz kapcsolódó tervezési szerződés megkötése.</p> <p>2025. június 30.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium nyilatkozatának megkérése a beruházásban való részvételi szándékáról</p> <p>2025. augusztus 29.: A támogatási szerződés előkészítése, a szerződéshez kapcsolódó mellékletek összegyűjtése, aláírása, azok EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. szeptember 03.: Likviditási terv, illetve az ahhoz kapcsolódó indoklás elkészítése, annak a támogatási előleg igényléséhez az EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. szeptember 10.: Támogatási előleg folyósítása.</p> <p>2025. szeptember 30.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. szerinti mentesítési kérelem elkészítése, majd annak benyújtása az Építési és Közlekedési Minisztérium részére.</p> <p>2025. december 31.: Tervek benyújtása.</p> <p>2026. január 21.: 1. kifizetési kérelem benyújtása, Tervezés elszámolása.</p> <p>2026. február 05.: az 1. kifizetési kérelem jóváhagyása.</p> <p>2026. március 04.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló beküldése.</p> <p>2026. április 16.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlása.</p> <p>2026. április 30.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlás beküldése.</p>
Infrastrukturális fejlesztések a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00005	215.356.576	2025.03.19.	2025.08.22.	<p>A projekt célja az iskolában tanuló diákok életminőségének javítása, ezen keresztül az iskola népszerűbbé tétele a középiskolai tanulmányok előtt álló tanulók számára.</p> <p>A projekt célkitűzése a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium felújítása keretében a tanuszoda vízgépészetének és szellőzésének felújítása, medencetest burkolat felújítása, illetve az iskolaépületen kívül, az épülethez kapcsolódó lift megépítése.</p> <p>Hiánypótlás támogatási kérelemhez 2025. 04.04.</p> <p>Értesítés a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítéséről: 2025. április 8.</p> <p>A Támogató a 2025. május 15. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette a pályázatot.</p>

					<p>Támogatási előleg benyújtása, likviditási terv elkészítése.</p> <p>Tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.</p> <p>2025. május 29.: Kommunikációs terv elkészítése, a Magyar Államkincstár részére jóváhagyásra történő megküldése, aláírása.</p> <p>2025. május 28.: Konzorciumi együttműködési megállapodás (támogatásban részesített projekt megvalósítására) elkészítése, az érintett konzorciumi partnerekkel történő aláírása.</p> <p>2025. június 10.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium nyilatkozatának megkérése a beruházásban való részvételi szándékról</p> <p>2025. augusztus 12.: A támogatási szerződés előkészítése, a szerződéshez kapcsolódó mellékletek összegyűjtése, aláírása, azok EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. augusztus 25.: Likviditási terv, illetve az ahhoz kapcsolódó indokolás elkészítése, annak a támogatási előleg igényléséhez az EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. szeptember 03._ Támogatási előleg folyósítása.</p> <p>2025. szeptember 12.:, A „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati/elhívás keretében a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájának felújítása tervezési feladatainak ellátása (A felhívás kódszáma: TOP_Plusz-3.4.1-23) tervezési szerződés keretében tervezési feladatok” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 111. § r) pontja szerinti kivételi kör alapján a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás lefolytatása. Az eljáráshoz kapcsolódó tervezési szerződés megkötése.</p> <p>2025. szeptember 22.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. szerinti mentesítési kérelem elkészítése, majd annak benyújtása az Építési és Közlekedési Minisztérium részére.</p> <p>2026. február 25.: Tervek benyújtása.</p> <p>2026. március 24.: 1. kifizetési kérelem benyújtása, Tervezés elszámolása.</p> <p>2026. április 08.: az 1. kifizetési kérelem jóváhagyása.</p> <p>2026. március 20.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló beküldése.</p> <p>2026. április 27.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlása.</p> <p>2026. május 11.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló hiánypótlás beküldése.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Infrastrukturális fejlesztések az Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben</p>	<p>Békéscsaba</p>	<p>TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BC1-2025-00006</p>	<p>231 645 010</p>	<p>2025.03.19.</p>	<p>2025.10.01.</p>	<p>A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsék a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsék az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Az infrastrukturális bővítés célja az óvodai nevelés-oktatás előírtaknak megfelelő infrastrukturális feltételrendszerének jelentős javítása.</p> <p>Jelen projekttel a meglévő intézmény óvodai számmal történő bővítése, valamint annak közvetlen környezetének fejlesztése valósul meg.</p> <p>Hiánypótlás támogatási kérelemhez 2025. 04.03.</p> <p>Értesítés a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítéséről: 2025. április 8.</p> <p>A Támogató a 2025. május 28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesítette a pályázatot.</p> <p>Támogatási előleg benyújtása, likviditási terv elkészítése.</p> <p>Tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.</p> <p>2025. május 29.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium nyilatkozatának megkérése a beruházásban való részvételi szándékáról</p> <p>2025. június 02.: Kommunikációs terv elkészítése, a Magyar Államkincstár részére jóváhagyásra történő megküldése, aláírása.</p> <p>2025. június 18.: Konzorciumi együttműködési megállapodás (támogatásban részesített projekt megvalósítására) elkészítése, az érintett konzorciumi partnerekkel történő aláírása.</p> <p>2025. június 27.: „A „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében a békéscsabai Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény központi épületének (óvodai) bővítése tervezési feladatainak ellátása (A felhívás kódszáma: TOP_Plusz-3.4.1-23) tervezési szerződés keretében tervezési feladatok” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 111. § r) pontja szerinti kivételi kör alapján a törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás lefolytatása. Az eljáráshoz kapcsolódó tervezési szerződés megkötése.</p> <p>2025. augusztus 27.: Likviditási terv, illetve az ahhoz kapcsolódó indokolás elkészítése, annak a támogatási előleg igényléséhez az</p>
--	-------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

						<p>EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. augusztus 29.: A támogatási szerződés előkészítése, a szerződéshez kapcsolódó mellékletek összegyűjtése, aláírása, azok EPTK felületre történő feltöltése.</p> <p>2025. szeptember 27.: Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. szerinti mentesítési kérelem elkészítése, majd annak benyújtása az Építési és Közlekedési Minisztérium részére.</p> <p>2025. október. 10.: Támogatási előleg folyósítása.</p> <p>2026. március 30.: Tervek benyújtása.</p> <p>2026. május 05.: 1. kifizetési kérelem benyújtása, Tervezési költségelszámolása.</p> <p>2026. április 14.: 1. sorszámú Szakmai Beszámoló beküldése.</p>
Nyitott közösségi terek, zöldfelületek fejlesztése Csabaszabadiban	Csabaszabadi	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00003	67 000 000	2023.12.19	2024.09.17	<p>Meglévő leromlott zöldfelület rendezése és túlkoros fák kivágása a Mező utcai hársfasor állapotfelmérése, rehabilitációja, a beteg fák kivágása, pótlása, korona alakítása.</p> <p>Füves terület szabványos, aszfaltburkolatú sportpályává alakítása, fedett kiülővel, utcabútorokkal, parkvilágítással a jelenlegi játszótér területén</p> <p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2025.05.21-én aláírásra került, 2026.01.20-án hatályba lépett. A kivitelezési munka folyamatban van, a teljesítési határidő: 2026. 06.19.</p>

Nytított és zárt közösségi terek fejlesztése Telekgerendáson	Telekgerendás	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00005	239 000 000	2024.01.16	2024.09.17	<p><b>Dózsa utcai templompark rekonstrukciója</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beruházással érintett terület: 3 310 m<sup>2</sup></li> <li>- zöldfelület revitalizáció: 2 921 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="color: red;">A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2026.03.31-én aláírásra került. Szerződés hatályba lépése:2026.04.15 Munkaterület átadás: 2026.04.23</p> <p><b>Béke utcai játszótér fejlesztése:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beruházással érintett terület: 377 m<sup>2</sup></li> <li>- zöldfelület revitalizáció: 225 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="color: red;">A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2026.02.03-án aláírásra került. Szerződés hatályba lépése:2026.04.15 Munkaterület átadás: 2026.04.23</p> <p><b>Ady utca 42. szám alatti sporttelep fejlesztése:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beruházással érintett terület: 987 m<sup>2</sup></li> <li>- zöldfelület revitalizáció: 679 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="color: red;">A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2026.03.19-én aláírásra került. Szerződés hatályba lépése:2026.04.15 Munkaterület átadás: 2026.04.23</p> <p style="color: red;">A munkakezdési dokumentumok benyújtása folyamatban van.</p>
--	---------------	-----------------------------------	-------------	------------	------------	---

Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő, a Munkácsy negyed és a Csabapark turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése	Békéscsaba	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00007	950 000 000	2023.12.06	Támogatási szerződés hatályba lépés: 2024.08.15	<p>2024.11.21.Sajtónyilvános nyitórendezvény (helyszíne: Árpád fürdő)</p> <p>2025.04.09. Lakossági fórum</p> <p>2025.04.10. I. Kifizetési kérelem benyújtása 2025.04.28. I. Kifizetési kérelem jóváhagyása</p> <p>2025.05.05. I. Szakmai beszámoló benyújtása 2025.07.10. I. Szakmai beszámoló hiánypótlás benyújtása</p> <p>A projekt fejlesztési szakasz lezárása még nem történt meg.</p> <p>2025.11.03. Ad hoc bizottsági ülés összehívása, műszaki tartalom csökkentésére javaslat összeállítása. A projekt kivitelezését az eredetileg tervezett műszaki tartalommal nem lehet megvalósítani a fenti indokokra hivatkozva. 2025.12.15-i határidővel a tervező leszállította az átdolgozott műszaki tartalmú terveket. A tervezői költségbecslés alapján megkezdtük a közbeszerzési eljárás lefolytatását az új műszaki tartalommal. Módosított kiviteli tervek ÉKM elfogadás időpontja 2026.03.02-án megtörtént. Közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, EPTK-KFF ellenőrzés alatt van a projekt közbeszerzési kiírása.</p> <p>2026. január 14.: Szerződés módosítás benyújtása: 1.sz. mérföldkő módosítása 2026. 02.10-re., Szerződés módosítás jóváhagyása: 2026. január 19.</p> <p>2026. január 23.: 1. számú Szakmai beszámoló beküldése 2026. március 18.: 1. sorszámú Szakmai Beszámolóhoz hiánypótlás beküldése 2026. április 02.: 1. sorszámú Szakmai Beszámolóhoz hiánypótlás beküldése 2026. május 13. EKR közbeszerzés hiánypótlás benyújtása</p>
Zöldfelület rekonstrukció, játszótér és belterületi utak	Gerendás	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BCI-2023-00004	198.000.000	2023.12.19	2024.10.01.	<p>Az 1. mérföldkőhöz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, a szakmai beszámoló és a TSZ módosítás elfogadásra került. A kivitelező kiválasztásra került. A megvalósításhoz szükséges támogatási előleg megigénylése megtörtént.</p> <p>Az építési munkákra a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került és eredményeként a belterületi utak fejlesztésére, továbbá autóbussz megálló felújítására és 20 db személygépkocsi parkoló építésére a vállalkozási szerződés 2026. 02. 05-én aláírásra került, majd 2026. 02. 25-én lépett hatályba.</p> <p>Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári</p>

						<p>napon belül (2026. 06. 25.).  A munkaterület átadás időpontja: 2026. 03. 06.  A kivitelezés folyamatban van, a vállalkozó 2026. 06. 05-ére készre jelentette.</p>
<p>Kétegyházi belterületi utak építése  (Kastély utca, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény utca, Ady utca, Hősök utca, Hold utca, Széchenyi utca)</p>	Kétegyháza	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2024-00001	323 000 000	2024.03.11	2024.09.27	<p>A fejlesztés során megvalósul Kétegyháza belterületén az Ady E. utcában 692,53 fm, az Erdő soron 471,00 fm, a Hold utcában 139,06 fm, a Hősök utcában 232,82 fm, a Kastély utcában 90,00 fm, a Rózsa utcában 377,00 fm, a Széchenyi utcában 391,40 fm és a Verőfény utcában 148,00 fm szilárd útburkolat építése.</p> <p>Az 1. mérföldkőhöz szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek, projektfejlesztés zárás folyamatban van.</p> <p>A projekt megvalósításához szükséges előleg átutalásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírása folyamatban van.</p>

<p>„Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziiorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés Kétegyházán”</p>	<p>Kétegyháza</p>	<p>TOP_PLUSZ-3.4.1-23-GUI-2024-00001</p>	<p>44 000 000</p>	<p>2024.02.09</p>	<p>2024.11.08</p>	<p>A tervezett beruházás Kétegyházán a Dózsa György utca 90. (hrsz.: 308) alatti „Orvosi centrum korszerűsítése, parkoló építés, fogorvosi, védőnői és háziiorvosi praxishoz szükséges eszközbeszerzés” érinti. Az épületben működő egészségügyi alapellátásban 2 háziorvos illetve 1 fogorvos dolgozik.</p> <p>A kivitelezés befejeződött. Záró szakmai beszámoló elkészítése folyamatban van.</p>
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Sorszám	Projekt címe	Projektköltség (M Ft)	Támogatási szerződés hatályba lépése	Projekt kezdete	Projekt zárása	Kivitelezés kezdete	Kivitelezés befejezése	Projekt jelenlegi státusza
1.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés <i>Bánát utca – Tessedik Sámuel utca – Vozárik utca és Szemere utca útkorszerűsítésére, valamint kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása.</i>	250	2016.12.12.	2016.09.01.	2018.12.31.	Előzetes munkaterületátadás: 2017.08.31. Kivitelezés kezdete: 2017.09.25.	2018.07.31.	Projektzárás megtörtént. A záró fenntartási helyszíni ellenőrzés: 2026. 05. 26-án megtörtént.
2.	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Lenkey utca 12. szám alatti, 4915 helyrajzi számú ingatlanon található, meglévő óvoda épület átalakítása, felújítása és a meglévő épülethez csatlakozóan új épületrész (bővitmény) építése.</i>	140	2016.08.09.	2016.08.01.	2018.05.31.	Előzetes munkaterületátadás: 2017.03.16. Kivitelezés kezdete: 2017.04.01.	Kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárult: 2017.11.07.	Projektzárás megtörtént.
3.	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Békéscsaba, Tábor utca 4. szám alatti, 3207/1 helyrajzi számú ingatlanon található, meglévő óvoda épület átalakítása és felújítása.</i>	140	2016.08.09.	2016.08.01.	2018.05.31.	Előzetes munkaterületátadás: 2017.03.16. Kivitelezés kezdete: 2017.04.01.	Kivitelezés műszaki átadás-átvétele lezárult: 2017.11.15.	Projektzárás megtörtént.
4.	Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - <i>Békéscsaba, Wlassich sétány 4/1. szám alatti Százszorszép Művészeti Bázisóvoda játszóudvarának felújítása, udvari játékok beszerzése, meglévők felújítása.</i>	36	2016.08.09.	2016.08.01.	2018.05.31.	2017.06.12.	2017.10.17.	Projektzárás megtörtént.

5.	Fenntartható közlekedésfejlesztés: ✓ Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése,					2017.09.25.		
6.	✓ Berényi úti kerékpárút létesítése a Szarvasi út és a Széna utca között,	813				2017.09.25.	2018.09.30.	Projektzárás megtörtént.
7.	✓ Pataky László utcai és Franklin utcai kerékpárút létesítése.		2016.11.29.	2016.10.01.	2019.03.31.	2017.09.25.	2018.09.30.	
8.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Jaminai orvosi rendelő bővítése, felújítása komplex egészségház részeként.	408	2016.10.25.	2016.08.01.	2018.10.25.	<u>Kivitelezési munkák munkaterület átadás-átvétel:</u> 2017.10.19.  <u>Eszközbeszerezések</u>  -kiegészítő bútorzatok: 2018.06.18.  -irodatechnikai eszközök:2018.06.18  -szalagfüggönyök: 2018.06.18.	<u>Kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása:</u> 2018.07.30.  <u>Eszközbeszerezések befejezés:</u> - orvosi eszközök-bútorzatok: 2018.05.18.  -kiegészítő bútorzatok: 2018.06.29.  -irodatechnikai eszközök:2018.06.29.  -szalagfüggönyök: 2018.06.29.	
9.	Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében.	1287	2016.08.15	2016.09.01.	2023.06.30.			A projekt fenntartás alatt van. Az 1. PFJ benyújtási határideje: 2025.05.24.

10.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.	50	2016.08.11.	2016.09.01.	2020.09.25.			Projektzárás megtörtént.
11.	Zöld város kialakítása - Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsy-negyed program fejlesztése.	1000	2016.09.14.	2016.09.01.	2019.04.30.	<u>Kivitelezési munkák munkaterület átadás-átvétele:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Széchenyi liget fejlesztése: 2017.10.27.</li> <li>- Gözmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: 2017.10.27.</li> <li>- Szobor sétány – Élővíz csatorna építési-kivitelezési munkái: 2017.10.27.</li> <li>- Békéscsaba, Kossuth tér 1. szám alatti meglévő volt állomás épület átalakítása: 2017.10.27.</li> <li>- Kossuth tér és kapcsolódó terület építési-kivitelezési munkái: 2017.10.27.</li> </ul>	<u>Kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Széchenyi liget fejlesztése: 2018.10.04.</li> <li>- Gözmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: 2018.10.04.</li> <li>- Szobor sétány – Élővíz csatorna építési-kivitelezési munkái: 2018.07.26.</li> <li>- Békéscsaba, Kossuth tér 1. szám alatti meglévő volt állomás épület átalakítása: 2018.09.28.</li> <li>- Kossuth tér és kapcsolódó terület építési-kivitelezési munkái: 2018.09.28.</li> </ul>	Projektzárás megtörtént. 4. számú Projekt Fenntartási Jelentés beküldése: 2024.11.25. - 2. számú Projekt Fenntartási Jelentés Magyar Államkincstár általi elfogadása: 2025.08.29. - 3. számú Projekt Fenntartási Jelentés Magyar Államkincstár általi elfogadása: 2025.08.29. - 4. számú Projekt Fenntartási Jelentés Magyar Államkincstár általi elfogadása: 2025.08.29. - 5. számú záró Projekt Fenntartási Jelentés beküldése: 2025.11.26. - Záró Fenntartási helyszíni ellenőrzés: 2026.01.27.

						- Hunyadi tér rekonstrukciója: 2017.10.27.  Eszközbeszerzés: Térfigyelő rendszer bővítésének kezdése: 2018.09.03.	- Hunyadi tér rekonstrukciója: 2018.10.04.  Eszközbeszerzés: Térfigyelő rendszer bővítésének befejezése: 2018.10.10.	
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: ✓ <i>Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium – Fiúkollégium és Lánykollégium energetikai korszerűsítése,</i>	677,8	2016.12.12.	2016.10.01.	2019.03.31.	2017.06.16.	2018.04.30.	Záró projekt fenntartási jelentés 2024.02.05.
13.	✓ <i>Erzsébethelyi Általános Iskola energetikai korszerűsítése,</i>		2016.12.12.	2016.10.01.	2019.03.31.	2017.06.19.	2018.04.30.	Záró projekt fenntartási jelentés 2024.03.27.
14.	✓ <i>Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése,</i>		2016.12.12.	2016.10.01.	2019.03.31.	2017.06.17.	2018.04.30.	Záró projekt fenntartási jelentés 2024.04.26.
15.	✓ <i>Petőfi Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése.</i>		2016.12.12.	2016.10.01.	2019.03.31.	2017.06.26.	2018.04.30.	

16.	Helyi gazdaságfejlesztés – Békéscsaba városi piac fejlesztése	740	2016. 12.12.	2016.10.01.	2019.10.04.	2018.08.23.	2019.07.19.	Projektzárás megtörtént. A záró garanciális bejárás 2024. július 26-án megtörtént. Az 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2021.12.20.-án került Magyar Államkincstár részére megküldésre. A 2. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2022.12.15-én került a Magyar Államkincstár részére megküldésre. A 3. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2023.12.22.-én került a Magyar Államkincstár részére megküldésre. A 4. számú Projekt Fenntartási Jelentés és annak hiánypótlása 2024.12.17-én került Magyar Államkincstár részére megküldésre.
17.	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - CsabaPark fesztiválhelyszín komplex fejlesztése.	1060	2016.12.07.	2016.10.01.	2020.01.31.	2017.10.19.	2020.01.31.	Projektzárás megtörtént. 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2024. 10. 08. A 4. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2025. 01. 15. Az 5. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2026. 01. 09.
18	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése	200	2016. 12.07.	2016.12.01.	2019.04.30.	2017.11.27.	2018.10.01.	Projektzárás megtörtént. Az 5. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2025. 01. 15.

**3. számú melléklet**  
**2017. évben benyújtott, folyamatban lévő TOP-os pályázatok**

Sorszám	Projekt címe	Projektméret (M Ft)	Támogatási szerződés hatályba lépése	Projekt kezdete	Projekt zárása	Kivitelezés kezdete	Kivitelezés befejezése	Projekt jelenlegi státusza
19.	TOP-6.1.1-16-16-BC1-2017-00001 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	818	2017.10.02.	2017.09.01.	2020.09.30.	2019.01.21.	2020.08.03.	A projekt fenntartás alatt van.  ✓ A 2. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024.02.12.- én megtörtént. ✓ A 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2025.02.10- én megtörtént
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kétegyházi úti ipari terület fejlesztése</li> <li>• Csanádapácai úti ipari terület fejlesztése</li> </ul>							
21.	TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés - Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel	770	2018.05.30.	2017.12.01.	2022.06.30.	2020.10.08.	2021.11.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ <b>Helyszíni ellenőrzés-projektfenntartás zárása: 2026.05.26.</b></li> </ul>
22.	TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - A 3. számú bölcsőde (Wlassics sétány 4.) korszerűsítése, akadálymentesítése és energetikai fejlesztése	105	2017.08.08.	2017.09.01.	2018.12.31.	2018.02.05.	2018.10.17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.09</li> <li>✓ 4. PFJ hiánypótlás benyújtása 2025.07.15.</li> <li>✓ 5. PFJ Záró benyújtása határidőre megtörtént 2025.11.06.</li> </ul>
23.	TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése- Szegfű u. 11. sz. alatti óvoda korszerűsítése, akadálymentesítése, energetikai fejlesztése	105	2017.08.08.	2017.09.01.	2018.12.31.	2018.02.15.	2018.10.18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.05.</li> <li>✓ 4. PFJ hiánypótlás benyújtása 2025.07.14.</li> <li>✓ 5. PFJ Záró benyújtása határidőre megtörtént 2025.11.06.</li> </ul>
24.	TOP-6.2.1-16 Családbarát,	110	2017.08.08.	2017.09.01.	2018.12.31.	2018.01.29.	2018.10.19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> </ul>

	munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Lencsési út 15. alatti óvoda korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.09</li> <li>✓ 4. PFJ Hiánypótlás benyújtása 2025.07.14. megtörtént</li> <li>✓ 5. záró PFJ benyújtása: 2025.11.11.</li> </ul>
25.	TOP-6.2.1-16 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - MIVA bölcsőde korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében	60	2017.08.08.	2017.09.01.	2019.03.31.	2018.04.24.	2018.10.31.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.01.31.</li> <li>✓ 4. PFJ hiánypótlás benyújtása 2025.01.08.</li> <li>✓ 5. záró PFJ benyújtása: 2026.01.07.</li> </ul>
26.	TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések-Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése	350	2017.08.29.	2017.09.01.	2019.12.29.	2018.03.01.	2019.09.10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ Az 1. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2022.01.06.</li> <li>✓ A 2. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2023.01.13.</li> <li>✓ A 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2024.01.08.</li> <li>✓ A 4. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2025.01.08.</li> <li>✓ Az 5. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2026.01.12.</li> </ul>
27.	TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedés - Békéscsaba városközpont és Fényes városrész közötti kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítését és megvalósítását.	365	2017.08.30.	2017.10.01.	2020.03.31.	2018.09.01.	2019.09.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> </ul>

28.	TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedés – Békéscsabán							
29.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Szarvasi úton kerékpárút,</li> <li>az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás,</li> <li>Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése</li> </ul>	930	2018.01.18.	2017.11.01.	2021.05.29.	2019.08.08.	2020.08.07. és 2020.08.11.	✓ A projekt fenntartás alatt van.
30.							2020.08.03.	
31.	TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001	150	2017.10.27.	2017.09.01.	2020.07.30.	2019.02.18.	2020.08.09. 2020.01.08.	

	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024. 07. 24-én megtörtént.</li> <li>✓ 4. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2025. 07. 24-én megtörtént.</li> </ul>
32.	TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Kossuth utcai, Molnár utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása – nappali ellátás korszerűsítése	100	2017.08.29.	2017.09.01.	2019.12.31.	2018.05.04.	2019.01.21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ A 3. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024.08.07-én megtörtént.</li> <li>✓ A 4. számú fenntartási jelentés benyújtása 2025.08.06-án megtörtént.</li> </ul>
33.	TOP-6.6.2-16-BC1-2017-00002 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Bankó András utca 44. szám alatti épület egy részének felújítása és korszerűsítése	74	2017.08.29.	2017.09.01.	2019.01.31.	2018.02.01.	2018.07.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ A 4. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024.12.20-án megtörtént.</li> </ul>
34.	TOP-6.3.2-16 - Zöld város kialakítása - CsabaPark és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében	739	2017.11.10.	2017.10.10.	2020.09.30.	2018.08.01.	2020.09.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ Az 1. számú fenntartási jelentés benyújtása 2024. 03. 13-án megtörtént.</li> <li>✓ Az 2. számú fenntartási jelentés benyújtása 2025. 03. 13-án megtörtént</li> <li>✓ A 3. számú fenntartási jelentés benyújtása 2026. 03. 13-án megtörtént</li> </ul>
35.	TOP-6.7.1-16-BC1 – Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja	807,9	2018.01.29.	2018.02.28.	2020.12.29.	2018.11.30.	2020. 07. 31.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 1. PFJ benyújtás: 2024.11.28.</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtás: 2025.11.28.</li> <li>✓ Fenntartási helyszíni ellenőrzés: 2025.12.04.</li> <li>✓ Magyar Államkincstár értesítés helyszíni ellenőrzés során előírt intézkedés teljesítésének elfogadásáról: 2026.02.03.</li> </ul>

								<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1. PFJ Magyar Államkincstár általi elfogadása: 2026.05.19.</li> <li>✓ 2. PFJ Magyar Államkincstár általi elfogadása: 2026.05.19.</li> </ul>
36.	TOP-6.9.1-16-BC1 - Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén	283	2018.01.10.	2017.11.02.	2023.07.27.	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt lezárásra került..</li> </ul>
37.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 A Békéscsaba, Andrásy út 1. szám alatti Békéscsabai Jókai Színház önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	250,5	2018.01.22.	2018.01.15	2022.03.31.	2020.10.26.	2021.11.10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 2024.11.27. Trefort u. 2., Szegfű u. 87-89, Gyár utca 16, Pásztor 66, Széchenyi utca 4. 3 éves garanciális bejárás.</li> <li>✓ 2024.10.29. Ady u. 30-34., Andrásy út 1, Bartók Béla út 24, Gyulai út 53-57, Lencsési út 85. 3 éves garanciális bejárás</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.20</li> <li>✓ Közbenső projekt fenntartási helyszíni ellenőrzés: 2026. 05.12-én.</li> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.05.20</li> </ul>

38.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00002 A Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatti Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza önkormányzati épület energetikai korszerűsítése	126	2018.01.22.	2018.01.15	2019.12.31	2018.06.24.	2019.06.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.10.30.</li> <li>✓ 5. Záró PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.10.27.</li> </ul>
39.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003 <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Békéscsaba, Dr Becsey Oszkár utca 25. önkormányzati épület energetikai korszerűsítése</li> </ul>	73,5	2018.01.10.	2018.01.01	2019.08.31	2018.06.25.	2019.01.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.10.30.</li> <li>✓ 5. Záró PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.11.03.</li> </ul>
40.	Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése							
41.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00004 <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Békéscsaba, Orosházi út 2. (Mackó Kuckó Óvoda)</li> </ul>	123	2018.01.22.	2018.01.01	2020.02.28.	2018.10.31.	2019.08.27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.01.12</li> <li>✓ 4. PFJ hiánypótlás benyújtása 2025.01.08.</li> <li>✓ 5. Záró PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2026.01.08.</li> </ul>
42.	a Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							

43.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00005 <ul style="list-style-type: none"> <li>A Békéscsaba, Pásztor utca 70. ("Napsugárovei")</li> </ul>	108	2018.01.22.	2018.01.01	2021.12.31.	2020.10.16.	2021.07.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.05.29.</li> <li>✓ 3. éves garanciális bejárás 2024.06.18.-án megtörtént.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2026.05.19.</li> </ul>
44.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Békéscsaba, Pásztor utca 91. ("Manóvárovei")</li> </ul>							

	szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
45.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00006 <ul style="list-style-type: none"><li>A Békéscsaba, Ligeti sor 16. szám alatti önkormányzati épület (óvoda)</li></ul>	247,5	2018.01.22.	2018.04.01	2021.03.31	2019.10.14.	2020.11.16.	✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.14
46.	<ul style="list-style-type: none"><li>Békéscsaba Trefort utca 2.szám alatti</li></ul> önkormányzati épület energetikai korszerűsítése							✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.11.13
47.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00007 <ul style="list-style-type: none"><li>A Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti</li></ul>	157,5	2018.01.22.	2018.04.01	2020.06.30	2018.10.08.	2019.10.30.	✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.09.11.
48.	<ul style="list-style-type: none"><li>Békéscsaba, Féja Géza tér 1. (Lencsési Közösségi Ház)</li></ul> önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.09.09.
49.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00008 <ul style="list-style-type: none"><li>Békéscsaba, Munkácsy Emlékház</li></ul>	108	2018.01.29.	2018.04.01	2021.04.30	2019.07.30.	2020.06.22.	✓ A projekt fenntartás alatt van. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.11.14
50.	<ul style="list-style-type: none"><li>Békéscsaba, Szigligeti utca 3.szám alatti (Szigligeti ovi)</li></ul> önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.11.13.
	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00009	256,5	2018.01.29.	2018.04.01	2020.12.31	2018.12.17.	2020.02.10.	✓ A projekt fenntartás alatt van.

51.	Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. (Erzsébethelyi Általános Iskola telephelye) önkormányzati épület energetikai korszerűsítése							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.05.30.</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.06.02.</li> <li>✓</li> </ul>
52.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.06.13.</li> <li>✓</li> </ul>
53.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Békéscsaba, Fövényes utca 1.</li> <li>• Békéscsaba Andrassy út 38. szám alatti</li> </ul> <p>önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</p>	139,5	2018.01.29.	2018.04.01	2020.12.31	2019.03.07.	2020.03.11.	
54.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00011							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.06.13.</li> <li>✓</li> </ul>
55.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.)</li> <li>• Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám alatti</li> </ul> <p>önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</p>	291	2018.01.29.	2018.05.01	2020.08.31.	2019.03.18.	2020.07.30.	
56.	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00012							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2022.06.16</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2023.06.08</li> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.06.05</li> <li>✓ 4. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.06.13.</li> <li>✓</li> </ul>
57.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Békéscsaba Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) "Jázmin Egésszégcentrum"</li> <li>• Békéscsaba Könyves utca 66. szám alatti</li> </ul> <p>önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</p>	118,5	2018.01.29.	2018.05.01	2020.08.31.	2019.07.12.	2020.04.04.	

	TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00013	393	2018.01.29.	2018.05.01	2021.12.31.	2020.07.01.	2021.07.09.	
--	-----------------------------	-----	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

58.	Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 1. szám alatti önkormányzati épület energetikai fejlesztése							<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 3. éves garanciális bejárás: 2024.09.25</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.08.05</li> <li>✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.08.27.</li> </ul>
59.	TOP-7.1.1-16-2016-00047 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva”	400	2017.10.09.	2017.09.01	2021.12.31.			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 1. PFJ benyújtás: 2025.02.01.</li> <li>✓ Az 1. PFJ hiánypótlásának benyújtása</li> <li>✓ Hacs ülés szervezése</li> <li>✓ Éves előrehaladási jelentés elkészítése</li> </ul>
60.	TOP-6.6.1-16-BC1-2019-00002 „Gerla városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése”	163,52	2020.03.26	2020.04.01	2022.05.31	2020.08.19	2021.09.23	<p>A projekt fenntartás alatt van.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Az 1. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2023.11.10</li> <li>✓ A 2. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2024.11.07</li> <li>✓ A 3. sz. projekt fenntartási jelentés benyújtása: 2025.11.07.</li> </ul> <p>Garanciális bejárások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Az 1 éves garanciális bejárás: 2022.10.12-én megtörtént.</li> <li>✓ A 2 éves garanciális bejárás: 2023.10.12-én megtörtént.</li> <li>✓ A 3 éves garanciális bejárás: 2023.11.13-én megtörtént.</li> </ul>
61.	TOP-6.2.1-19-BC1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek bővítése és fejlesztés a Békéscsaba, Pásztor 66.szám alatti önkormányzati bölcsődében”	199.999.999	2020.06.18.	2020.09.01.	2022.11.30	2021.01.12.	2022.02.25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A projekt fenntartás alatt van.</li> <li>✓ 1. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2024.04.16.</li> <li>✓ 2. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2025.04.10.</li> <li>✓ 2. PFJ hiánypótlása</li> </ul>

								2025.07.23. ✓ 3. PFJ benyújtása határidőre megtörtént 2026.04.01.
62.	KEHOP-1.2.1-18-2019-00245 Klimatudatosság erősítése Békéscsabán	20 000 000	2020.07.13.	2020.08.01.	2021.11.30.	nem releváns	nem releváns	✓ A projekt fenntartás alatt van.

**4. számú melléklet**  
**Modern Városok Program keretében koordinált projektek**

Sorszám	Projekt címe	Projektköltség (M Ft)	Támogatási szerződés hatályba lépése	Projekt kezdete	Projekt zárása	Kivitelezés kezdete	Kivitelezés befejezése	Projekt jelenlegi státusza
1.	„Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt”	3,998 Mrd Ft	2017.12.22.	2017.06.01.	2024.12.31.	2019. I. félév	2024.III. félév	A projekt megvalósult, a záró beszámolót 2025. 06. 16-án benyújtottuk.
2.	A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum homlokzati felújítása	0,25 Mrd Ft	2024.12.18	2024.12.18	2025.12.31	2024.01.18	2025.12.16	A projekt megvalósítása 2025. decemberében a kivitelezési szakasz zárásával megtörtént. A módosított műszaki tartalom miatt (kerítés átépítése) a tervezetthez képest 1 hónappal később történt meg a projekt zárása.  A záró beszámoló összeállítása folyamatban van.
3.	„CsabaPark Gasztronómiai és Élmenypark további fejlesztése”	1,136 Mrd Ft	2017. 12. 14.	2017. 11. 30.	2022. 11. 30.	2018. IV. negyedév	2022. II. negyedév	A projekt zárása megtörtént.
4.	„A békéscsabai térségi vásártér kialakítása”	8,126 Mrd Ft	2017.12.28.	2017.09.01.	2024.10.31.	2021. I. negyedév	2023. II. negyedév	A projektelemek műszaki zárása megtörtént. A Trefort utca 9. szám alatti üzlet rendeltetésű épület bontási-környezetrendezési munkái folyamatban vannak. Munkaterület átadás-átvétel: 2026.04.08.
5.	„Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán”	3,473 Mrd Ft	2017.12.21.	2017.07.01.	2023.03.31.	2020. I. negyedév		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A kivitelezés jelenleg 75%-on áll.</li> <li>✓ A vállalkozási szerződés teljesítése során olyan műszaki körülmények merültek fel,</li> </ul>

	<p>„Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán – Geotermikus hőenergiával működő termelő- és visszasajtoló kutak kialakítása”</p>	<p>2,139 Mrd Ft (ITM forrás)</p>	<p>2021.05.07.</p>	<p>2021.05.01.</p>	<p>2022.06.30.</p>	<p>2021. II. negyedév</p>	<p>amelyeket kellő gondossággal eljárva egyik fél sem láthatott előre, ugyanakkor amelyek szükségessé teszik a vállalkezési szerződés alapját képező árazott költségvetés (szakmai ajánlat), a vállalkezói díj, valamint a teljesítési határidő felülvizsgálatát és módosítását.</p> <p>„Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán” tárgyú projekt (Iksz: GF/SZKF/1118/8/2017.) kapcsán felmerült többlettámogatási igény nagyságrendje: nettó 709.824.696,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 901.477.364,- Ft</p> <p>A többlettámogatásról az 1371/2025 (X. 14. ) Korm. határozat döntött. <b>Jelenleg a vállalkezési szerződés módosítása van folyamatban.</b></p>
--	--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	---

6.	„SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem”	3,6628 Mrd Ft	2017.12.21.	2017.10.01.	2022.12.31.	2020. január	2022. IV. negyedév	A projekt zárása megtörtént.
7.	A békéscsabai felsőoktatás komplex fejlesztése	előkészítés	2018.05.17.	2018.04.01.	2024. IV. negyedév			<p>A projekt előkészítési szakasza lezárult, a megvalósításra jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás.</p> <p>A projekt keretében a pénzügyi elszámolás benyújtásra került.</p>

8.	Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása	előkészítés	2019.12.19.	2019.12.19.	2023. IV. negyedév			A projekt előkészítési szakasza lezárult, a megvalósításra jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás.
9.	„a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása” elnevezésű projektem (Iktatószám: GF/JSZF/816/5 (2020))	7,039 mrd Ft	2020.12.15.	2020.10.01.	2023.02.28.	2021.06.02.	2022.12.31. (Építők útja II. ütem: 2023.08.31.)	<p>Az útfejlesztési program megvalósult. Műszaki zárása megtörtént. Garanciális bejárások: 2024. október hónapban</p> <p>„Építők útja II. ütem útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezése” tárgyú feladat megvalósítására a projekt keretében rendelkezésre álló összegen felül további bruttó 213.822.549,- Ft összeg szükséges. A Kedvezményezett többlettámogatási igényt nyújtott be 2022. január 3-án. 2025. október 14-i 1371/2025. (X. 14.) Korm. határozat alapján az igényelt többlettámogatás biztosítva lett. Az új támogatói okirat dokumentumainak megküldése 2025. októberében megtörtént. A munkaterület átadására 2025. novemberében került sor, a kivitelezésre a Duna Group Kft.-vel kötött szerződés alapján kerül sor.</p> <p>A projekt megvalósítása folyamatban az ütemtervnek megfelelően halad, a tartalékkeret felhasználására kérelmet nyújtott be a kivitelező.</p>
10.	„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében járdaépítések vállalozási szerződés keretében (Támogató Okirat száma: BMÖGF/950-1/2020)”	2,349 mrd Ft	2020.11.12	2020.11.12	2022.01.31	2021. II. negyedév	2021.12.31	A projekt lezárult.

*Az alábbi közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását és akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat ellátását végezte a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. a keretmegállapodás alapján*

Sorszám	Ajánlatkérő neve	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás fajtája	Becsült érték	Szerződéses összeg	Közbeszerzési eljárás státusza
1.	Csorvás Város Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-6.2.1-23 azonosítószámú, Fenntartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében a „Csorvás István király utca 34. szám alatti, 309/1 helyrajzi számú ingatlanon található konyha épület átalakítása, felújítása és bővítése című, TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00003 azonosítószámú projekt kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 278 607 698,- Ft	nettó 268.998.700,- Ft	Lezárult
2.	Csorvás Város Önkormányzata	„A TOP-PLUSZ-3.4.1-23 azonosítószámú „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat keretében „Csorvás, István király u. 30. szám alatti óvoda épületének fejlesztése, bővítése (a projekt azonosítószáma: TOP PLUSZ-3.4.1-23-2023-00001)”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 72 116 491,- Ft	nettó 78.430.018,- Ft	Lezárult
3.	Gerendás Község Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 azonosító számú, „Zöldterületek rekonstrukciója, játszótér és belterületi utak fejlesztése Gerendáson” elnevezésű projekt keretében belterületi utak fejlesztése, valamint játszótér és szabadtéri sportpálya rekonstrukció építési-kivitelezés munkái vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 137.910.810,- Ft az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 106.443.307,- Ft, 2. rész: nettó 31.467.503,- Ft.	1. rész: nettó 92 119 852,- Ft 2. rész: nettó 41.294.191,- Ft (a szerződés nem lépett hatályba)	Lezárult
4.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	Békéscsaba infrastrukturális fejlesztései (MVP iparterület)	Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	nettó 1,2 Mrd Ft.	1. rész: nettó 14 580 741,- Ft 2. rész: nettó 24 485 679,- Ft 3. rész: nettó 443 372 104,- Ft 4. rész: nettó 716 145 180,- Ft	Lezárult
5.	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata	„Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztése vállalkozási szerződés keretében (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2025-00010)”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 91 244 021,- Ft	-	Eredménytelen közbeszerzési eljárás

6.	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata	„Kétegyházi belterületi utak építése (Kastély utca, Rózsa utca, Erdő sor, Verőfény utca, Ady utca, Hősök utca, Hold utca, Széchenyi utca)” vállalkozási szerződés keretében (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GU1-2024-00001)”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	1. rész: nettó 95.712.327,- Ft, 2. rész: nettó 67.948.823,- Ft, 3. rész: nettó 73.920.200,- Ft	1. rész: nettó 74.119.988,- Ft 2. rész: nettó 45.144.409,- Ft 3. rész: nettó 47.083.233,- Ft	Lezárult
7.	Kétsoprony Község Önkormányzata	„»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23 azonosítószámú, Fenntartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében közösségi terek, zöld infrastruktúra fejlesztése Kétsopronyban (a projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00006)« tárgyú projekt részeként zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, családi park kialakítása, sportpálya rekonstrukciója és parkolási infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	összesen nettó 110.928.100,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész nettó 95.000.000,- Ft, 2. rész nettó 15.928.100,- Ft	1. rész:	1. rész: lezárult 2. rész: eredménytelen közbeszerzési eljárás
8.	Szabadkígyós Község Önkormányzata	„TOP-PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00007 azonosító számú „Belterületi út és a kapcsolódó közművek fejlesztése Szabadkígyóson” című pályázat keretében Szabadkígyós község belterületén út és a kapcsolódó közművek fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 277.202.904,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 88.833.462,- Ft, 2. rész: nettó 188.369.442,- Ft.	1. rész: nettó 66.239.540,- Ft 2. rész: nettó 136.890.000,- Ft	Lezárult
9.	Telekgerendás Község Önkormányzata	„Nyitott és zárt közösségi terek fejlesztése Telekgerendáson című, TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00005 azonosítószámú projekt keretében a Dózsa utcai templompark rekonstrukciója, a Béke utcai játszótér fejlesztése és az Ady utca 42. szám alatti sporttelep fejlesztése vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 166.468.099,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 58.322.500,- Ft, 2. rész: nettó 16.436.749,- Ft, 3. rész: nettó 91.708.850,- Ft.	1. rész: nettó 57.696.094,- Ft 2. rész: nettó 13.000.000,- Ft 3. rész: nettó 98.918.970,- Ft	Lezárult
10.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Téli üzemeltetési feladatok ellátása Békéscsaba közigazgatási területén”	Uniós eljárásrend-Nyílt eljárás	nettó 201.596.049,- Ft (évi nettó 50.405.000,- Ft)	nettó 201.596.049,- Ft (évi nettó 50.405.000,- Ft) tekintettel arra, hogy egységárák vannak	Lezárult

11.	Újkígyós Város Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00002 azonosítószerű, „A keleti iparterület fejlesztése Újkígyóson” tárgyú projekt keretében új csarnok épület kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 156 716 836,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
12.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00009 azonosító számú, „Békéscsaba belterületi zöldinfrastruktúrájának és közösségi tereinek komplex fejlesztése” című projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	összesen 885.201.479,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 98.220.472,- Ft 2. rész: nettó 224.399.790,- Ft 3. rész: nettó 71.890.520,- Ft 4. rész: nettó 74.648.070,- Ft 5. rész: nettó 132.383.670,- Ft 6. rész: nettó 110.755.438,- Ft 7. rész: nettó 79.927.528,- Ft 8. rész: nettó 7.741.324,- Ft 9. rész: nettó 69.433.510,- Ft 10. rész: nettó 15.801.157,- Ft	-	Az eljárás megindítása folyamatban van
13.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2024-00001 azonosító számú, „Kétegyházi úti iparterület fejlesztése” című projekt keretében a Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti ingatlanon új ipari-raktárcsarnok épület, valamint a Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti ingatlanon - új ipari-raktárcsarnok épülethez kapcsolódóan - új kapubejáró út tehergépjármű fordulóval, gépjármű parkolóhelyek és gyalogos járda közlekedési felületek építési-kivitelezés munkái vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	összesen nettó 413.098.609,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész nettó 379.423.396,- Ft 2. rész nettó 33.675.213,- Ft	-	Az eljárás megindítása folyamatban van
14.	Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.	„A Versenyképes Járások Program („Települési közterületek és zöldfelületek komplex karbantartási és fejlesztési feladatainak támogatása a békéscsabai járásban” – Projekt azonosító: 4034983519) keretében tehergépjárművek és közterületek és zöldfelületek	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	1. rész: nettó 35.861.928,- Ft, 2. rész: nettó 24.721.732,- Ft, 3. rész: nettó	1. rész: - 2. rész: nettó 23.600.000,- Ft 3. rész: nettó	Lezárult, a szerződések megkötése folyamatban van 1. rész:

		karbantartására szolgáló eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében”		4.257.218,- Ft, 4. rész: nettó 5.925.000,- Ft, 5. rész: nettó 697.020,- Ft, 6. rész: nettó 2.307.875,- Ft, 7. rész: nettó 433.634,- Ft.	4.725.500,- Ft 4. rész: nettó 6.980.000,- Ft 5. rész: - 6. rész: nettó 1.660.000,- Ft 7. rész: -	eredménytelen 2. rész: eredményes 3. rész: eredményes 4. rész: eredményes 5. rész: eredménytelen 6. rész: eredményes 7. rész: eredménytelen
15.	Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.	„Jelzőlámpás forgalomirányító készülékek üzemeltetése, fenntartása Békéscsaba közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 72 136 571,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
16.	Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.	Földutak fenntartása, útpadka fenntartása és útpályaburkolatok fenntartása Békéscsaba közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében	Kbt. 115. § szerinti eljárás	összesen nettó 179 087 427,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 39 929 000,- Ft 2. rész: nettó 55 885 900,- Ft 3. rész: nettó 14 595 100,- Ft 4. rész: nettó 68 677 427,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
17.	Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.	Békéscsaba közigazgatási területén lévő kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbusszmegállók (járdasziget) burkolatának fenntartási munkái vállalkozási szerződés keretében	Kbt. 115. § szerinti eljárás	nettó 104.356.625,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
18.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő, a Munkácsy negyed és a Csabapark turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése című, TOP_PLUSZ-6.2.1-23-BC1-2023-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó, az Árpád Gyógy- és Strandfürdő turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 782 200 000,- Ft	-	Az eljárás megindítása folyamatban van
19.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Közétkeztetési feladatok ellátása”	uniós eljárásrendben a 3. számú melléklet szerinti szolgáltatások esetében a nemzeti nyílt	nettó 3 878 000 000,- Ft (nettó 1.939.000.000,-	nettó 1 830 048 695,- Ft/év	Lezárult, a szerződés megkötése

			eljárásra vonatkozó szabályok alkalmazhatóak	Ft/év)		folyamatban van
20.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Békéscsaba belterületének klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00002)” tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munka elvégzése vállalozási szerződés keretében - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése, VÚNY”	Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	<p><b>összesen: nettó 521.822.118,- Ft,</b> az alábbi bontásban:</p> <p>Rész: 1 - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése Rendelkezésre álló fedezet: nettó 193 269 310 HUF</p> <p>Rész: 2 - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése Rendelkezésre álló fedezet: nettó 115 693 724 HUF</p> <p>Rész: 3 - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése Rendelkezésre álló fedezet: nettó 212 856 084 HUF</p>	I. rész: nettó 188 954 918,- Ft	Lezárult, 1. rész eredményes 2. rész eredménytelen 3. rész eredménytelen
21.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Békéscsaba belterületének klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00002)” tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munka elvégzése vállalozási szerződés keretében - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése, VÚNY”	Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	<p>Rész: 2 - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése Rendelkezésre álló fedezet: nettó 115 693 724 HUF</p> <p>Rész: 3 - Vízmegtartó és vízvezető-hálózat fejlesztése Rendelkezésre álló fedezet: nettó 212 856 084 HUF</p>	-	Az eljárás megindítása folyamatban van

22.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Békéscsaba kerékpárforgalmi létesítményeinek fejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztési elemek megvalósítása”	Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	nettó 1.204.725.124,- Ft	-	Az eljárás megindítása folyamatban van
23.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Békéscsaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel" elnevezésű projekt keretében Békéscsaba, Nádas lecsapoló csatorna kapacitás bővítés, valamint Béri Balogh Ádám utca és Szemián Sámuel utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása vállalkozási szerződés keretében	Kbt. 115. § szerinti eljárás	összesen nettó 75 364 951,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 44 245 553,- Ft 2. rész: nettó 31 119 398,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
24.	Gerendás Község Önkormányzata	„A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2023-00004 azonosító számú, „Zöldterületek rekonstrukciója, játszótér és belterületi utak fejlesztése Gerendáson” elnevezésű projekt keretében játszótér és szabadtéri sportpálya rekonstrukció építési-kivitelezés munkái vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	nettó 31.467.503,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
25.	Kétsoprony Község Önkormányzata	„»A TOP_PLUSZ-1.3.2-23 azonosítószámú, Fenntartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében közösségi terek, zöld infrastruktúra fejlesztése Kétsopronyban (a projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BC1-2024-00006)« tárgyú projekt részeként zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, családi park kialakítása, sportpálya rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	összesen nettó 95.000.00,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 14.969.866,- Ft; 2. rész: nettó 80.030.134,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
26.	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata	„A Versenyképes Járások Program („Településüzemeltetési feladatok fejlesztése a Gyulai Járásban I.” – Projekt azonosító: 4057318464) keretében tehergépjármű és zöldfelületek karbantartására szolgáló eszköz beszerzése, valamint a Versenyképes Járások Program („Településüzemeltetési feladatok fejlesztése a Gyulai Járásban II.” – projekt azonosító: 2/3625) keretében közterületfenntartáshoz szükséges gép beszerzése adásvételi szerződés keretében”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	összesen nettó 30.662.879,- Ft, az alábbi bontásban: 1. rész: nettó 12.542.926,- Ft; 2. rész: nettó 4.303.871,- Ft; 3. rész: nettó 13.816.082,- Ft	-	Az eljárás folyamatban van
27.	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata	„Kétegyháza zöld felületeinek és közösségi tereinek komplex fejlesztése vállalkozási szerződés keretében (azonosítószám: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-GUI-2025-00010)”	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	-	-	Az eljárás előkészítése folyamatban van